

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
18	2012	UBS SÃO ROQUE DO CHOPIM Esta intervenção foi concluída	Contrato 2360/2012	180	18/09/2012	R\$ 221.739,95	100,00%

Nº18/2012
Data Inicial: 18/09/2012

UBS SÃO ROQUE DO CHOPIM

R\$ 221.739,95

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**2*7**59	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	2360	2012	76.995.448/0001-54	0	R\$ 221.739,95	18/09/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30017	Medição	1	Jurisdicionado	28/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2360/2012	47,49%
30056	Paralisação	2	Jurisdicionado	13/05/2013			
30060	Medição	3	Jurisdicionado	05/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2360/2012	59,91%
30106	Paralisação	4	Jurisdicionado	14/08/2013			
30118	Medição	5	Jurisdicionado	24/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2360/2012	84,73%
30150	Paralisação	6	Jurisdicionado	19/11/2013			
30215	Medição	7	Jurisdicionado	14/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2360/2012	100,00%
30286	Conclusão	8	Jurisdicionado	29/09/2014			