

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2012	PAVIMENTAÇÃO, CONVÊNIO 769260 Esta intervenção foi concluída	Contrato 2339/2012	280	02/07/2012	R\$ 3.997.384,58	100,00%

Nº15/2012
Data Inicial: 02/07/2012

PAVIMENTAÇÃO, CONVÊNIO 769260

R\$ 3.997.384,58

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9402	2013	01/08/2013	12433
9403	2013	01/08/2013	12433
17450	2014	02/01/2014	12433

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**2*8**26	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	2339	2012	76.995.448/0001-54	0	R\$ 3.997.384,58	02/07/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30032	Paralisação	2	Jurisdicionado	13/03/2013			
30035	Medição	3	Jurisdicionado	12/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2339/2012	88,53%
30062	Medição	4	Jurisdicionado	18/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2339/2012	98,12%
30108	Paralisação	5	Jurisdicionado	19/08/2013			
30129	Medição	6	Jurisdicionado	15/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2339/2012	99,80%
30148	Medição	7	Jurisdicionado	13/11/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2339/2012	100,00%
30172	Conclusão	8	Jurisdicionado	17/01/2014			