

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS CONTRATO Nº 368950-77 Esta intervenção foi concluída	Contrato 2290/2012	60	30/06/2012	R\$ 273.725,50	100,00%

Nº11/2012
Data Inicial: 30/06/2012

**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
CONTRATO Nº 368950-77**

R\$ 273.725,50

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6356	2013	01/07/2013	12433
6355	2013	01/07/2013	12433

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**1*0**76	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	2290	2012	76.995.448/0001-54	0	R\$ 273.725,50	23/05/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30029	Paralisação	2	Jurisdicionado	07/03/2013			
30044	Medição	3	Jurisdicionado	22/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2290/2012	92,50%
30054	Medição	4	Jurisdicionado	27/05/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2290/2012	100,00%
30064	Conclusão	5	Jurisdicionado	25/06/2013			