

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
22	2014	Pavimentação de vias urbanas 56.095,00m² Esta intervenção foi concluída	Contrato 155/2014	150	02/09/2014	R\$ 2.115.552,75	100,00%

Nº22/2014
Data Inicial: 02/09/2014

Pavimentação de vias urbanas 56.095,00m²

R\$ 2.115.552,75

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69446; 69455; 69587; 69589; 69612; 69625; 69634; 69638; 69659; 69703; 69712; 69840; 69870; 69896; 69944; 70081; 77982

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
11880	2014	02/09/2014	12433
11881	2014	02/09/2014	12433
14950	2014	30/10/2014	12433
15422	2015	01/01/2016	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1077	411114	02/09/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**0*0**00	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**5*2**73	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	20**4*5**18	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30265	R\$ 2.134.305,10	09/05/2014	
Contrato	155	2014	76.995.448/0001-54	30266	R\$ 2.115.552,75	22/08/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30303	Medição	1	Jurisditionado	12/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2014	29,71%
30380	Paralisação	2	Jurisditionado	30/01/2015			
30482	Medição	3	Jurisditionado	16/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2014	62,93%
30543	Paralisação	4	Jurisditionado	05/10/2015			

30573	Medição	5	Jurisdicionado	27/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2014	100,00%
30597	Conclusão	6	Jurisdicionado	21/12/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512275327672					