

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
23	2014	Pavimentação de vias urbana- 81.761,20 m ² Esta intervenção foi concluída	Contrato 156/2014	210	02/09/2014	R\$ 3.317.430,68	100,00%

Nº23/2014
Data Inicial: 02/09/2014

Pavimentação de vias urbana- 81.761,20 m²

R\$ 3.317.430,68

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69413; 69416; 69426; 69444; 69508; 69514; 69528; 69537; 69544; 69547; 69550; 69603; 69607; 69646; 69673; 69674; 69702; 69722; 69811; 69830; 69852; 69867; 69877; 69894; 69901; 69918; 69924; 69928; 70019; 77991; 78113

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
11882	2014	02/09/2014	12433
11883	2014	02/09/2014	12433
14949	2014	30/10/2014	12433
15421	2015	01/01/2016	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1077	411114	02/09/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*. *8*.9**-21	ART (CREA)	20**5*0**06	Orçamento	Sim
CPF	45*. *9*.9**-53	ART (CREA)	20**5*2**00	Fiscalização	Sim
CPF	63*. *0*.9**-15	ART (CREA)	20**4*5**77	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30267	R\$ 3.338.959,84	30/05/2014	
Contrato	156	2014	76.995.448/0001-54	30268	R\$ 3.317.430,68	02/09/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30302	Medição	1	Jurisdicionado	12/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 156/2014	26,32%
30381	Medição	2	Jurisdicionado	05/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 156/2014	58,17%
30439	Paralisação	3	Jurisdicionado	06/04/2015			

30481	Medição	4	Jurisdicionado	16/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 156/2014	92,43%
30544	Paralisação	5	Jurisdicionado	05/10/2015			
30545	Paralisação	6	Jurisdicionado	12/10/2015			
30572	Medição	7	Jurisdicionado	27/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 156/2014	100,00%
30596	Conclusão	8	Jurisdicionado	01/12/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

512275326071