

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
18	2014	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO PORTAL DO CÉU Esta intervenção foi concluída	Contrato 89/2014	90	01/08/2014	R\$ 111.044,86	100,00%

Nº18/2014
Data Inicial: 01/08/2014

CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO PORTAL DO CÉU

R\$ 111.044,86

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

71223

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9492	2014	01/08/2014	12433
9487	2014	01/08/2014	12433
9490	2014	01/08/2014	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1035	411114	01/08/2014
12433	1033	411114	01/08/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**1*8**95	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**0*8**12	Fiscalização	Sim
CPF	53*.0*.0**-15	ART (CREA)	20**2*8**74	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30250	R\$ 116.859,66	06/03/2014	
Contrato	89	2014	76.995.448/0001-54	30251	R\$ 111.044,86	01/08/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30291	Medição	1	Jurisdicionado	02/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 89/2014	38,53%
30307	Medição	2	Jurisdicionado	13/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 89/2014	58,52%
30332	Medição	3	Jurisdicionado	04/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 89/2014	72,46%

30411	Medição	4	Jurisdicionado	23/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 89/2014	100,00%
30438	Conclusão	5	Jurisdicionado	09/04/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512268333677					