

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
26	2014	Construção de Escola na Comunidade Passo da Ilha Esta intervenção foi concluída	Contrato 163/2014	150	18/09/2014	R\$ 442.332,26	100,00%
26	2014	Construção de Escola na Comunidade Passo da Ilha Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2015	150	18/09/2014	R\$ 442.332,26	100,00%

Nº26/2014
Data Inicial: 18/09/2014

Construção de Escola na Comunidade Passo da Ilha

R\$ 442.332,26

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

95626

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
12124	2014	11/09/2014	12433
4071	2015	01/05/2015	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1041	411114	11/09/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**2*2**25	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**2*2**25	Fiscalização	Sim
CPF	53*.0*.0**-15	ART (CREA)	20**4*3**70	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30273	R\$ 470.716,94	18/06/2014	
Contrato	163	2014	76.995.448/0001-54	30274	R\$ 442.332,26	11/09/2014	100,00%
Aditivo	2	2015	76.995.448/0001-54	30458	R\$ 12.567,02	25/05/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30312	Medição	1	Jurisdicionado	26/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 163/2014	10,99%
30368	Medição	2	Jurisdicionado	16/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 163/2014	21,05%
30401	Medição	3	Jurisdicionado	04/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 163/2014	39,69%
30402	Medição	4	Jurisdicionado	26/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 163/2014	59,64%

30433	Medição	5	Jurisdicionado	28/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 163/2014	85,21%
30457	Medição	6	Jurisdicionado	26/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 163/2014	91,35%
30459	Medição	7	Jurisdicionado	26/05/2015	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2015	64,15%
30494	Medição	8	Jurisdicionado	14/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 163/2014	100,00%
30495	Medição	9	Jurisdicionado	14/08/2015	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2015	100,00%
30521	Conclusão	10	Jurisdicionado	16/09/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512279577575					