

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
21	2014	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS Esta intervenção foi concluída	Contrato 129/2014	360	15/08/2014	R\$ 762.295,48	100,00%

Nº21/2014
Data Inicial: 15/08/2014

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS

R\$ 762.295,48

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

70585; 70601

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
10806	2014	15/08/2014	12433
10807	2014	15/08/2014	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1033	411114	15/08/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**3*3**95	Orçamento	Sim
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**3*3**19*	Fiscalização	Sim
CPF	72*.0*.7**-87	ART (CREA)	20**3*0**17	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30256	R\$ 762.295,48	13/08/2013	
Contrato				1	R\$ 762.295,48	14/07/2014	
Contrato	129	2014	76.995.448/0001-54	30257	R\$ 762.295,48	01/08/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30263	Medição	1	Jurisdicionado	24/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2014	5,00%
30282	Medição	2	Jurisdicionado	24/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2014	12,00%
30297	Medição	3	Jurisdicionado	24/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2014	21,58%
30336	Medição	4	Jurisdicionado	16/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2014	34,82%

30388	Medição	5	Jurisdicionado	24/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2014	46,15%
30412	Medição	6	Jurisdicionado	25/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2014	56,82%
30429	Medição	7	Jurisdicionado	23/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2014	65,16%
30505	Paralisação	8	Jurisdicionado	03/08/2015			
30505	Paralisação	9	Jurisdicionado	01/03/2016			
30663	Medição	10	Jurisdicionado	08/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2014	65,88%
30664	Medição	11	Jurisdicionado	08/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2014	71,81%
30697	Medição	12	Jurisdicionado	19/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2014	78,91%
30727	Medição	13	Jurisdicionado	18/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2014	78,91%
30763	Medição	14	Jurisdicionado	18/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2014	78,91%
30790	Medição	15	Jurisdicionado	18/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2014	93,35%
30814	Medição	16	Jurisdicionado	06/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2014	100,00%
30861	Conclusão	17	Jurisdicionado	18/10/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512260675576					