

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2014	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO Esta intervenção foi concluída	Contrato 104/2014	360	01/07/2014	R\$ 1.801.192,58	100,00%
12	2014	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2015	360	01/07/2014	R\$ 1.801.192,58	100,00%

Nº12/2014
Data Inicial: 01/07/2014

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO

R\$ 1.801.192,58

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

95384

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8732	2014	01/07/2014	12433
8735	2014	01/07/2014	12433
13890	2015	01/12/2015	12433
13891	2015	01/12/2015	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1041	411114	01/07/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**0*5**39	Orçamento	Sim
CPF	06*.6*.2**-79	ART (CREA)	20**2*7**97	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*3**07	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30224	R\$ 1.802.082,99	01/03/2014	
Contrato	104	2014	76.995.448/0001-54	30225	R\$ 1.801.192,58	01/07/2014	100,00%
Aditivo	3	2015	76.995.448/0001-54	30555	R\$ 77.937,81	01/11/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30236	Medição	1	Jurisdicionado	03/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2014	2,17%
30294	Medição	2	Jurisdicionado	16/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2014	18,12%

30304	Medição	3	Jurisdicionado	12/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2014	28,39%
30334	Medição	4	Jurisdicionado	10/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2014	32,44%
30366	Medição	5	Jurisdicionado	08/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2014	34,92%
30386	Medição	6	Jurisdicionado	23/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2014	57,57%
30408	Medição	7	Jurisdicionado	23/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2014	67,97%
30427	Medição	8	Jurisdicionado	17/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2014	75,02%
30455	Medição	9	Jurisdicionado	21/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2014	82,72%
30476	Medição	10	Jurisdicionado	09/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2014	86,88%
30547	Paralisação	11	Jurisdicionado	12/10/2015			
30561	Medição	12	Jurisdicionado	04/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2014	100,00%
30562	Medição	13	Jurisdicionado	04/11/2015	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2015	100,00%
30594	Conclusão	14	Jurisdicionado	21/12/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
200132816972					