

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2014	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO VENEZA DENOMINADA "ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II, BAIRRO VENEZA" Esta intervenção foi concluída	Contrato 99/2014	270	01/07/2014	R\$ 987.651,00	100,00%
10	2014	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO VENEZA DENOMINADA "ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II, BAIRRO VENEZA" Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2015	270	01/07/2014	R\$ 987.651,00	100,00%

Nº10/2014
Data Inicial: 01/07/2014

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO
VENEZA DENOMINADA "ESPAÇO EDUCATIVO
URBANO II, BAIRRO VENEZA"**

R\$ 987.651,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

95763

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8763	2014	01/07/2014	12433
8574	2016	01/07/2016	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1041	411114	01/07/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**4*7**72*	Orçamento	Sim
CPF	72*.0*.7**-87	ART (CREA)	20**4*2**96	Execução de Obra	Sim
CPF	72*.0*.7**-87	ART (CREA)	20**4*2**96	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30220	R\$ 1.018.209,38	18/06/2014	
Contrato	99	2014	76.995.448/0001-54	30221	R\$ 987.651,00	01/07/2014	100,00%
Aditivo	3	2015	76.995.448/0001-54	30753	R\$ 25.506,95	01/07/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30301	Medição	1	Jurisdicionado	04/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2014	10,08%
30340	Medição	2	Jurisdicionado	17/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2014	22,99%
30377	Medição	3	Jurisdicionado	26/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2014	34,17%
30389	Medição	4	Jurisdicionado	26/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2014	36,35%

30426	Medição	5	Jurisdicionado	15/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2014	55,92%
30472	Paralisação	6	Jurisdicionado	15/06/2015			
30587	Medição	7	Jurisdicionado	11/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2014	67,16%
30617	Paralisação	8	Jurisdicionado	28/01/2016			
30752	Medição	9	Jurisdicionado	04/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2014	88,66%
30754	Medição	10	Jurisdicionado	05/07/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2015	67,86%
30808	Paralisação	11	Jurisdicionado	05/08/2016			
30870	Medição	12	Jurisdicionado	25/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2014	98,80%
30897	Paralisação	13	Jurisdicionado	19/12/2016			
30897	Paralisação	14	Jurisdicionado	19/07/2017			
31079	Medição	15	Jurisdicionado	12/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2014	100,00%
31080	Medição	16	Jurisdicionado	12/12/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2015	100,00%
31109	Conclusão	17	Jurisdicionado	22/01/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512263395774					