

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2014	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO PARQUE DO SOM Esta intervenção foi concluída	Contrato 105/2014	90	01/07/2014	R\$ 1.836.235,46	100,00%
13	2014	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO PARQUE DO SOM Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2015	90	01/07/2014	R\$ 1.836.235,46	100,00%

Nº13/2014
Data Inicial: 01/07/2014

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO PARQUE DO SOM

R\$ 1.836.235,46

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69834

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9487	2014	01/08/2014	12433
9490	2014	01/08/2014	12433
13889	2015	01/12/2015	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1035	411114	01/08/2014
12433	1036	411114	01/08/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**0*5**85	Orçamento	Sim
CPF	06*.6*.2**-79	ART (CREA)	20**2*7**77	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*3**70	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30226	R\$ 1.183.722,66	11/03/2014	
Contrato	105	2014	76.995.448/0001-54	30227	R\$ 1.836.235,46	01/07/2014	100,00%
Aditivo	3	2015	76.995.448/0001-54	30554	R\$ 87.457,14	01/11/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30237	Medição	1	Jurisdicionado	03/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2014	2,15%
30295	Medição	2	Jurisdicionado	16/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2014	27,25%

30305	Medição	3	Jurisdicionado	12/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2014	33,96%
30333	Medição	4	Jurisdicionado	10/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2014	38,57%
30365	Medição	5	Jurisdicionado	08/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2014	50,63%
30387	Medição	6	Jurisdicionado	23/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2014	66,28%
30409	Medição	7	Jurisdicionado	23/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2014	69,87%
30428	Medição	8	Jurisdicionado	17/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2014	78,18%
30477	Medição	9	Jurisdicionado	09/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2014	93,27%
30548	Paralisação	10	Jurisdicionado	12/10/2015			
30559	Medição	11	Jurisdicionado	04/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2014	100,00%
30560	Medição	12	Jurisdicionado	04/11/2015	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2015	100,00%
30595	Conclusão	13	Jurisdicionado	21/12/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
700132817876					