

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2014	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO E BAIRRO FRARON Esta intervenção foi concluída	Contrato 108/2014	270	03/07/2014	R\$ 1.823.223,83	100,00%
15	2014	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO E BAIRRO FRARON Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2014	270	03/07/2014	R\$ 1.823.223,83	100,00%

Nº15/2014
Data Inicial: 03/07/2014

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO
BAIRRO SÃO CRISTOVÃO E BAIRRO FRARON**

R\$ 1.823.223,83

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

95413; 95764

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8872	2014	02/07/2014	12433
8942	2014	03/07/2014	12433
13148	2014	25/09/2014	12433
13149	2014	25/09/2014	12433
13674	2014	06/10/2014	12433
13675	2014	06/10/2014	12433
13953	2014	10/10/2014	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1070	411114	02/07/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	20**1*4**05	Fiscalização	Sim
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	20**4*5**35	Orçamento	Sim
CPF	98*.8*.8**-04	ART (CREA)	20**3*0**99	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30230	R\$ 1.874.285,69	11/11/2013	
Contrato	108	2014	76.995.448/0001-54	30231	R\$ 1.823.223,83	01/07/2014	100,00%
Aditivo	1	2014	76.995.448/0001-54	30258	R\$ 79.631,07	28/08/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

30284	Medição	1	Jurisdicionado	26/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2014	7,15%
30296	Medição	2	Jurisdicionado	23/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2014	12,85%
30309	Medição	3	Jurisdicionado	25/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2014	8,20%
30313	Medição	4	Jurisdicionado	28/11/2014	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2014	65,41%
30370	Medição	5	Jurisdicionado	23/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2014	13,65%
30405	Medição	6	Jurisdicionado	12/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2014	16,92%
30406	Medição	7	Jurisdicionado	23/03/2015	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2014	100,00%
30432	Medição	8	Jurisdicionado	28/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2014	24,21%
30469	Medição	9	Jurisdicionado	17/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2014	28,99%
30480	Medição	10	Jurisdicionado	15/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2014	31,30%
30503	Medição	11	Jurisdicionado	28/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2014	41,89%
30531	Medição	12	Jurisdicionado	07/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2014	46,81%
30537	Medição	13	Jurisdicionado	29/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2014	51,64%
30565	Medição	14	Jurisdicionado	09/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2014	58,65%
30589	Medição	15	Jurisdicionado	15/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2014	76,90%
30609	Medição	16	Jurisdicionado	28/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2014	82,55%
30622	Paralisação	17	Jurisdicionado	19/02/2016			
30804	Medição	18	Jurisdicionado	28/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2014	85,92%
30841	Paralisação	19	Jurisdicionado	23/09/2016			
30851	Medição	20	Jurisdicionado	31/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2014	91,47%
30878	Paralisação	21	Jurisdicionado	29/11/2016			
30931	Medição	22	Jurisdicionado	20/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2014	97,22%
30932	Medição	23	Jurisdicionado	21/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2014	100,00%
30962	Conclusão	24	Jurisdicionado	26/04/2017			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512267427672					

512267425873