

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2014	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO INDUSTRIAL <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 107/2014	270	03/07/2014	R\$ 95.292.099,23	100,00%

Nº14/2014  
Data Inicial: 03/07/2014

# CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO INDUSTRIAL

R\$ 95.292.099,23

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

95420

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8932	2014	03/07/2014	12433
8933	2014	03/07/2014	12433

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1070	411114	03/07/2014

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	20**4*5**95	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**5*4**22	Fiscalização	Sim
CPF	70*.1*.4**-68	ART (CREA)	20**3*1**02	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30228	R\$ 966.396,93	11/11/2013	
Contrato	107	2014	76.995.448/0001-54	30229	R\$ 952.920,93	03/07/2014	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30283	Medição	1	Jurisdicionado	26/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 107/2014	4,59%
30298	Medição	2	Jurisdicionado	27/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 107/2014	10,03%
30338	Medição	3	Jurisdicionado	16/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 107/2014	16,58%
30372	Medição	4	Jurisdicionado	23/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 107/2014	23,72%

30410	Medição	5	Jurisdicionado	23/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 107/2014	29,39%
30451	Medição	6	Jurisdicionado	11/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 107/2014	41,49%
30462	Medição	7	Jurisdicionado	08/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 107/2014	49,84%
30478	Medição	8	Jurisdicionado	14/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 107/2014	55,24%
30499	Medição	9	Jurisdicionado	24/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 107/2014	62,02%
30517	Medição	10	Jurisdicionado	25/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 107/2014	76,39%
30550	Paralisação	11	Jurisdicionado	26/10/2015			
30588	Medição	12	Jurisdicionado	11/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 107/2014	100,00%
30611	Conclusão	13	Jurisdicionado	04/01/2016			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512256734976					