

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
23	2020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM ÁREA DE 45.180,65M ² Esta intervenção foi concluída	Contrato 160/2020	60	03/11/2020	R\$ 4.585.161,23	100,00%

Nº23/2020
Data Inicial: 03/11/2020

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS
URBANAS COM ÁREA DE 45.180,65M²**

R\$ 4.585.161,23

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100850; 69527; 69574; 69589; 69605; 69640; 69643; 69644; 69656; 69677; 69687; 69693; 69712; 69785; 69792; 69837; 70026; 70062; 70064; 70066; 74317; 78128

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
15948	2020	04/11/2020	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	503317	04/11/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*. *3*.0**-81	ART (CREA)	17**2*4**55**	Orçamento	Sim
CPF	00*. *3*.0**-81	ART (CREA)	17**2*4**55**	Fiscalização	Sim
CPF	63*. *0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*4**64**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31770	R\$ 4.599.992,16	21/08/2020	
Contrato	160	2020	76.995.448/0001-54	31771	R\$ 4.585.161,23	23/10/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31822	Medição	1	Jurisdicionado	04/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 160/2020	34,69%
31823	Medição	2	Jurisdicionado	11/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 160/2020	49,92%
31824	Medição	3	Jurisdicionado	28/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 160/2020	92,95%
31849	Paralisação	4	Jurisdicionado	29/01/2021			
31888	Medição	5	Jurisdicionado	09/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 160/2020	100,00%

31915 Conclusão 6 Jurisdicionado 14/05/2021

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

900048872775

Nº23/2020
Data Inicial: 03/11/2020

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM ÁREA DE 45.180,65M²

Documentos

R\$ 4.585.161,23







