

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
24	2020	CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO NOVO TEATRO NAURA RIGON Esta intervenção está paralisada	Contrato 157/2020	240	16/11/2020	R\$ 2.834.018,39	100,00%
24	2020	CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO NOVO TEATRO NAURA RIGON Esta intervenção está paralisada	Contrato 296/2022	240	16/11/2020	R\$ 2.834.018,39	9,80%

Nº24/2020
Data Inicial: 16/11/2020

CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO NOVO TEATRO NAURA RIGON

R\$ 2.834.018,39

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

110551

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
15823	2020	01/11/2020	12433
15824	2020	01/11/2020	12433
15826	2020	01/11/2020	12433
18569	2022	01/12/2022	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2108	503317	01/11/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.0**-81	ART (CREA)	17**2*0**46**	Fiscalização	Sim
CPF	00*.3*.0**-81	ART (CREA)	17**2*5**21**	Fiscalização	Não
CPF	05*.7*.4**-60	ART (CREA)	17**2*5**20**	Execução de Obra	Não
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	17**2*1**32**	Orçamento	Sim
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	17**1*6**60**	Orçamento	Não
CPF	08*.4*.1**-50	RRT (CAU)	12**9*8*	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31772	R\$ 3.353.861,26	20/12/2019	
Base				32339	R\$ 5.314.553,47	12/04/2022	
Contrato	157	2020	76.995.448/0001-54	31773	R\$ 2.834.018,39	21/10/2020	100,00%
Contrato	296	2022	76.995.448/0001-54	32340	R\$ 4.979.301,49	19/10/2022	9,80%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

31815	Medição	1	Jurisdicionado	22/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2020	0,55%
31843	Paralisação	2	Jurisdicionado	25/01/2021			
31857	Medição	3	Jurisdicionado	09/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2020	4,58%
31869	Medição	4	Jurisdicionado	05/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2020	7,69%
31900	Paralisação	5	Jurisdicionado	05/03/2021			
31911	Medição	6	Jurisdicionado	18/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2020	8,21%
31933	Paralisação	7	Jurisdicionado	01/06/2021			
32124	Paralisação	8	Jurisdicionado	24/01/2022			
32231	Paralisação	9	Jurisdicionado	25/07/2022			
32338	Medição	10	Jurisdicionado	05/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2020	100,00%
32372	Medição	11	Jurisdicionado	03/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 296/2022	2,70%
32410	Medição	12	Jurisdicionado	24/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 296/2022	2,70%
32443	Medição	13	Jurisdicionado	24/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 296/2022	2,70%
32490	Medição	14	Jurisdicionado	24/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 296/2022	2,70%
32518	Medição	15	Jurisdicionado	30/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 296/2022	2,70%
32542	Medição	16	Jurisdicionado	21/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 296/2022	9,80%
32574	Medição	17	Jurisdicionado	27/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 296/2022	9,80%
32638	Medição	18	Jurisdicionado	29/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 296/2022	9,80%
32676	Medição	19	Jurisdicionado	28/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 296/2022	9,80%
32704	Paralisação	20	Jurisdicionado	01/10/2023			
33011	Paralisação	21	Jurisdicionado	01/05/2024			
33223	Paralisação	22	Jurisdicionado	20/12/2024			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900051515174					
900131864870					

Nº24/2020
Data Inicial: 16/11/2020

CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO NOVO TEATRO NAURA RIGON

Documentos

R\$ 2.834.018,39



Proc. Administrativo 21- 11.832/2022

De: Fernanda M. - DEO-DE-SET

Para: SAF-DDF-ST-SLIQ - Setor de Liquidação

Data: 28/06/2023 às 10:10:03

Setores envolvidos:

GAB, SAF, SAF-DDF-STF-SR, SAF-DC-SE, SAF-DC-SRP, SEC, SEC-DA-DCI, SEO, DEO-DE-SET, SAF-RE, SAF-RAP, SAF-DC-CEMP, SAF-DDF-ST-SLIQ, SAF-DDF-ST-PROC, SAF-DDF-ST-PAUT, SAF-PROCPAG, PMPB-SEC

Pedido de empenho - CCPR Engenharia e Soluções - Construção Teatro

Seguem em anexo os documentos referentes a **segunda medição** do contrato nº296/2022-GP para dar andamento nos trâmites para pagamento.

—

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil

CREA-PR 107.389/D

Anexos:

10_CND_TRABALHISTA_27_09.pdf
1_Laudo.pdf
2_NF.pdf
3_Planilha_02.pdf
4_Relatorio_Fotog.pdf
5_Simples_Nacional.pdf
6_CND_FEDERAL_25_12.pdf
7_CND_ESTADUAL_12_10.pdf
8_CND_MUNICIPAL_29_07.pdf
9_CND_FGTS_04_07.pdf

Assinado por 2 pessoas: FERNANDA ZIANNI MANARIM e JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/E029-0C44-0D9F-C038> e informe o código E029-0C44-0D9F-C038





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.037.573/0001-83
Certidão nº: 13592248/2023
Expedição: 31/03/2023, às 10:46:24
Validade: 27/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.037.573/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho no Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 2 pessoas: FERNANDA ZIANI MANFRA e JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patroacao/E029-0C44-0D9F-C038> e informe o código E029-0C44-0D9F-C038



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Engenharia e
Obras

Rua Arapibola, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Pato Branco, 21 de Junho de 2023

LAUDO DE LIBERAÇÃO

ENGº DANIEL PARCIANELLO
Secretário de Engenharia e Obras

CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ Nº 26.037.573/0001-83
Contrato 296/2022

EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO AS PRIMEIRA ETAPA DO NOVO TEATRO NAURA

CONTRATO		100%		4.979.301,49	
Pagamento	% Pagto		R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar em 03/01/2023	2,70%		134.653,68	97,30%	R\$ 4.
A liberar em 21/06/2023	7,10%		353.337,32	90,20%	R\$ 4.

Valor a ser liberado	R\$ 353.337,32
----------------------	----------------

Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, recebimento de obras, materiais e pro
serviços de Engenharia e mão de obra (Decreto Nº 8.303 de 04/05/2018)


Fernanda Zianni Manarim


Jorge Eduardo Chioquetta

	MUNICÍPIO DE VERÊ Secretaria Municipal da Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e www.esnfs.com.br		Número da Nota: 223			
			Data e Hora da Emissão: 21/06/2023 17:39:36			
			Operador Emissor: CCPR E. S. A.			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 26037573000183 I.E.: 90739058-66 I.M.: 9729 Telefone: 46 99157245 Nome/Razão: CCPR ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Endereço: R PIONEIRO ANTONIO FABIANE, 635 - SALA 03 - CENTRO - 85585000 Município: Verê UF: PR e-Mail: paulo.ccprengenharia@gmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 76995448000154 I.E.: I.M.: 10065 Nome/Razão: MUNICIPIO DE PATO BRANCO Endereço: RUA CARAMURU, 271 - CENTRO - 85501064 Município: Pato Branco UF: PR e-Mail:						
Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
7.02	servicos referente ao contrato nº 296/2022/GP. - contratação de empresa especializada para execução do Remanescente da Construção da Primeira Etapa do Novo Teatro Naura Rígon 13 % referente a mão de obra, 87 % referente a material e bdi	353.337,32	0,00	353.337,32	2,00	7.066,75
Total Serviços (R\$)		353.337,32				
Total ISS (R\$)		7.066,75				
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (2,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	7.066,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)		346.270,57				
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 078/2016 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.						
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS						
PROCON http://www.procon.pr.gov.br/						

Autenticidade: D7930EDC.11D2FF79.84B4232A.3D10906 (verificada em 21/06/2023 às 17:39:36)

Equiplano - NFS-e 500.2008


 FERNANDA ZIANINI MANARIM e JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
 Assinadas digitalmente
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pato-branco.doc.com.br/verificacao/EU290C44-0D9F-C038> e informe o código EU29-UC44-0D9F-C038

1/



Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TEATRO NAURA RIGON	INÍCIO DE OBRA 06/12/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES	CNPJ 26.037.573/0001-83	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/01/2023 a 21/06/2023
				Nº MEDIÇÃO 2	

Realizado Acumulado: 9,80%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: Execução do Remanescente da Construção					TOTAL:	4.979.301,49	2,70	7,10	9,80	134.653,68	353.337,32	487.991,00
1.	TEATRO NAURA RIGON				4.979.301,49	2,70	7,10	9,80	134.653,68	353.337,32	487.991,00	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				210.494,00	10,00	-	10,00	21.049,40	-	21.049,40	
1.1.0.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENGENHEIRO 20H SEMANAIS, MESTRE DE OBRAS 44H SEMANAIS, APONTADOR 44H SEMANAIS)				210.494,00	10,00	-	10,00	21.049,40	-	21.049,40	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES				55.246,55	93,15	-	93,15	51.462,55	-	51.462,55	
1.2.0.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				3.812,00	100,00	-	100,00	3.812,00	-	3.812,00	
1.2.0.0.2.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018				1.298,06	100,00	-	100,00	1.298,06	-	1.298,06	
1.2.0.0.3.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016				8.884,86	100,00	-	100,00	8.884,86	-	8.884,86	
1.2.0.0.4.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016				10.596,48	100,00	-	100,00	10.596,48	-	10.596,48	
1.2.0.0.5.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016				11.086,29	100,00	-	100,00	11.086,29	-	11.086,29	
1.2.0.0.6.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016				15.784,86	100,00	-	100,00	15.784,86	-	15.784,86	
1.2.0.0.7.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).				3.264,48	-	-	-	-	-	-	
1.2.0.0.8.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA				519,52	-	-	-	-	-	-	
1.3.	LOCAÇÃO DE OBRA				13.612,36	100,00	-	100,00	13.612,36	-	13.612,36	
1.3.0.0.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018				13.612,36	100,00	-	100,00	13.612,36	-	13.612,36	
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				20.094,56	84,62	-	84,62	17.004,00	-	17.004,00	
1.4.0.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017				4.976,48	100,00	-	100,00	4.976,48	-	4.976,48	
1.4.0.0.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017				12.027,52	100,00	-	100,00	12.027,52	-	12.027,52	
1.4.0.0.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016				3.090,56	-	-	-	-	-	-	
1.5.	FUNDAÇÕES				225.297,20	-	83,09	83,09	-	187.192,01	187.192,01	
1.5.1.	Estacas Frankl				149.086,75	-	100,00	100,00	-	149.086,75	149.086,75	
1.5.1.0.1.	ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D=35CM - CONFECCÃO				71.514,00	-	100,00	100,00	-	71.514,00	71.514,00	
1.5.1.0.2.	ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D=52CM - CONFECCÃO				6.882,12	-	100,00	100,00	-	6.882,12	6.882,12	
1.5.1.0.3.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR. DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021				11.764,54	-	100,00	100,00	-	11.764,54	11.764,54	
1.5.1.0.4.	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021				23.390,51	-	100,00	100,00	-	23.390,51	23.390,51	
1.5.1.0.5.	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021				1.933,34	-	100,00	100,00	-	1.933,34	1.933,34	
1.5.1.0.6.	CONCRETAGEM DE ESTACAS FRANKI, CONCRETO PREPARADO MECANICAMENTE EM BETONEIRA, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 300KG/M3, INCLUSIVE LANÇAMENTO				33.602,24	-	100,00	100,00	-	33.602,24	33.602,24	
1.5.2.	Blocos				76.210,45	-	50,00	50,00	-	38.105,26	38.105,26	
1.5.2.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO. ESPESSURA DE 5 CM". AF_08/2017				996,42	-	50,00	50,00	-	498,21	498,21	
1.5.2.0.2.	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK=30MPA, LANÇAMENTO,				21.395,21	-	50,00	50,00	-	10.697,61	10.697,61	

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TEATRO NAURA RIGON	INÍCIO DE OBRA 06/12/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES	CNPJ 26.037.573/0001-83	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/01/2023 a 21/06/2023
				Nº MEDIÇÃO 2	

Realizado Acumulado: 9,80%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Execução do Remanescente da Construção											
TOTAL:					4.979.301,49	2,70	7,10	9,80	134.653,68	353.337,32	487.991,00
1.5.2.0.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				4.699,09	-	50,00	50,00	-	2.349,55	2.349,55
1.5.2.0.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				2.854,50	-	50,00	50,00	-	1.427,25	1.427,25
1.5.2.0.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				8.005,45	-	50,00	50,00	-	4.002,73	4.002,73
1.5.2.0.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				4.272,45	-	50,00	50,00	-	2.136,23	2.136,23
1.5.2.0.8.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				5.441,70	-	50,00	50,00	-	2.720,85	2.720,85
1.5.2.0.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				3.224,35	-	50,00	50,00	-	1.612,18	1.612,18
1.5.2.0.10.	DEMOLIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHOS				1.692,50	-	50,00	50,00	-	846,25	846,25
1.5.2.0.11.	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015				6.090,64	-	50,00	50,00	-	3.045,32	3.045,32
1.5.2.0.12.	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)				235,71	-	50,00	50,00	-	117,86	117,86
1.6.	VIGAS BALDRAMES				242.595,12	13,00	62,00	75,00	31.525,37	150.420,98	181.946,35
1.6.0.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017				1.440,78	-	75,00	75,00	-	1.080,59	1.080,59
1.6.0.0.2.	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK=30MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO				38.074,27	-	75,00	75,00	-	28.555,70	28.555,70
1.6.0.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017				105.084,57	30,00	45,00	75,00	31.525,37	47.288,06	78.813,43
1.6.0.0.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				16.378,57	-	75,00	75,00	-	12.283,93	12.283,93
1.6.0.0.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				12.717,42	-	75,00	75,00	-	9.538,07	9.538,07
1.6.0.0.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				6.135,20	-	75,00	75,00	-	4.601,40	4.601,40
1.6.0.0.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				10.806,11	-	75,00	75,00	-	8.104,58	8.104,58
1.6.0.0.8.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				8.099,11	-	75,00	75,00	-	6.074,33	6.074,33
1.6.0.0.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				35.989,74	-	75,00	75,00	-	26.992,31	26.992,31
1.6.0.0.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				7.869,35	-	75,00	75,00	-	5.902,01	5.902,01
1.7.	PILARES				402.117,28	-	-	-	-	-	-
1.7.0.0.1.	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK=30MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO				79.484,35	-	-	-	-	-	-
1.7.0.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				92.657,85	-	-	-	-	-	-
1.7.0.0.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017				29.705,58	-	-	-	-	-	-
1.7.0.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS				44.376,53	-	-	-	-	-	-

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	Apelido do Empreendimento TEATRO NAURA RIGON	Início de Obra 06/12/22
Nº CTEF 0	Empresa Executora CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES	CNPJ 26.037.573/0001-83	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Período da Medição 04/01/2023 a 21/06/2023
				Nº Medição 2	

Realizado Acumulado: 9,80%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Execução do Remanescente da Construção										
TOTAL:				4.979.301,49	2,70	7,10	9,80	134.653,68	353.337,32	487.991,00
1.7.0.0.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			7.446,41	-	-	-	-	-	-
1.7.0.0.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			355,83	-	-	-	-	-	-
1.7.0.0.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			3.166,60	-	-	-	-	-	-
1.7.0.0.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			19.404,23	-	-	-	-	-	-
1.7.0.0.9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			78.735,69	-	-	-	-	-	-
1.7.0.0.10.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			41.114,21	-	-	-	-	-	-
1.7.0.0.11.	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018			5.670,00	-	-	-	-	-	-
1.8.	VIGAS			456.320,97	-	-	-	-	-	-
1.8.0.0.1.	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK=30MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO			70.109,57	-	-	-	-	-	-
1.8.0.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			167.884,47	-	-	-	-	-	-
1.8.0.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			24.117,62	-	-	-	-	-	-
1.8.0.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			25.118,36	-	-	-	-	-	-
1.8.0.0.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			12.395,06	-	-	-	-	-	-
1.8.0.0.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			16.398,25	-	-	-	-	-	-
1.8.0.0.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			22.578,07	-	-	-	-	-	-

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	Apelido do Empreendimento TEATRO NAURA RIGON	Início de Obra 06/12/22
Nº CTEF 0	Empresa Executora CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES	CNPJ 26.037.573/0001-83	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº Medição 2
			Período da Medição 04/01/2023 a 21/06/2023		

Realizado Acumulado: 9,80%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Execução do Remanescente da Construção										
TOTAL:				4.979.301,49	2,70	7,10	9,80	134.653,68	353.337,32	487.991,00
1.8.0.0.9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			44.418,98	-	-	-	-	-	-
1.9.	LAJES			556.766,22	-	-	-	-	-	-
1.9.0.0.1.	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK=30MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO			148.731,20	-	-	-	-	-	-
1.9.0.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			65.118,42	-	-	-	-	-	-
1.9.0.0.3.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			978,83	-	-	-	-	-	-
1.9.0.0.4.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			858,13	-	-	-	-	-	-
1.9.0.0.5.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			4.453,03	-	-	-	-	-	-
1.9.0.0.6.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			13.272,04	-	-	-	-	-	-
1.9.0.0.7.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			39.650,13	-	-	-	-	-	-
1.9.0.0.8.	TELA SOLDADA NERVURADA - Q196 5MM 10X10CM 2,45X6,0M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			19.317,25	-	-	-	-	-	-
1.9.0.0.9.	TELA SOLDADA NERVURADA - Q283 6MM 10X10CM 2,45X6,0M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			81.061,08	-	-	-	-	-	-
1.9.0.0.10.	PROTENSÃO PARA MONOCORDOALHA ENGRAXADA ø12,7, INCLUINDO POSICIONAMENTO E CORTE DOS CABOS DE PROTENSÃO NAS FORMAS, FIXAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PRÉ-BLOCAGEM DAS ANCORAGENS PASSIVAS, PROTENSÃO COM CONTROLE DE ALONGAMENTO DOS CABOS, FORNECIMENTO ANCORAGENS, CUNHAS, POCKET FORMER, MANGUEIRA, CAP E MONOCORDOALHA ENGRAXADA PLÁSTICA 7 FIOS CP-190 RB DIÂMETRO 12,7MM			183.326,11	-	-	-	-	-	-
1.10.	ESCADAS			150.196,50	-	-	-	-	-	-
1.10.0.0.1.	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK=30MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO			43.998,21	-	-	-	-	-	-
1.10.0.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020			90.106,22	-	-	-	-	-	-
1.10.0.0.3.	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020			282,40	-	-	-	-	-	-
1.10.0.0.4.	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020			2.305,88	-	-	-	-	-	-
1.10.0.0.5.	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020			4.910,92	-	-	-	-	-	-
1.10.0.0.6.	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020			925,67	-	-	-	-	-	-

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	Apelido do Empreendimento TEATRO NAURA RIGON	Início de Obra 06/12/22
Nº CTEF 0	Empresa Executora CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES	CNPJ 26.037.573/0001-83	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº Medição 2
				Período da Medição 04/01/2023 a 21/06/2023	

Realizado Acumulado: 9,80%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Execução do Remanescente da Construção										
	TOTAL:			4.979.301,49	2,70	7,10	9,80	134.653,68	353.337,32	487.991,00
1.11.0.0.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018			20.965,77	-	75,00	75,00	-	15.724,33	15.724,33
1.11.0.0.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018			41.874,72	-	-	-	-	-	-
1.11.0.0.3.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018			14.268,87	-	-	-	-	-	-
1.12.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			404.901,18	-	-	-	-	-	-
1.12.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021			390.537,29	-	-	-	-	-	-
1.12.0.0.2.	PINGADEIRA EM GRANITO, POLIDO, BRANCO DALLAS, L=10CM, E = 2CM, CORTE RETO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII			2.551,00	-	-	-	-	-	-
1.12.0.0.3.	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 15X15CM			11.812,89	-	-	-	-	-	-
1.13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			157.014,06	-	-	-	-	-	-
1.13.1.	Movimentação de Terra			1.574,21	-	-	-	-	-	-
1.13.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021			287,74	-	-	-	-	-	-
1.13.1.0.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016			1.286,47	-	-	-	-	-	-
1.13.2.	Água Fria			27.239,83	-	-	-	-	-	-
1.13.2.0.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			10.552,12	-	-	-	-	-	-
1.13.2.0.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			1.960,36	-	-	-	-	-	-
1.13.2.0.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			12.678,25	-	-	-	-	-	-
1.13.2.0.4.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			528,78	-	-	-	-	-	-
1.13.2.0.5.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			1.089,36	-	-	-	-	-	-
1.13.2.0.6.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016			239,19	-	-	-	-	-	-
1.13.2.0.7.	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016			191,77	-	-	-	-	-	-
1.13.3.	Esgoto			44.680,32	-	-	-	-	-	-
1.13.3.0.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			7.581,84	-	-	-	-	-	-

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	Apelido do Empreendimento TEATRO NAURA RIGON	Início de Obra 06/12/22
Nº CTEF 0	Empresa Executora CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES	CNPJ 26.037.573/0001-83	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº Medição 2
				Período da Medição 04/01/2023 a 21/06/2023	

Realizado Acumulado: 9,80%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Execução do Remanescente da Construção					TOTAL:			134.653,68	353.337,32	487.991,00
1.13.3.0.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015			6.200,30	-	-	-	-	-	-
1.13.3.0.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015			2.251,84	-	-	-	-	-	-
1.13.3.0.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015			11.152,50	-	-	-	-	-	-
1.13.3.0.5.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			10.525,00	-	-	-	-	-	-
1.13.3.0.6.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			1.166,20	-	-	-	-	-	-
1.13.3.0.7.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			89,09	-	-	-	-	-	-
1.13.3.0.8.	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			62,72	-	-	-	-	-	-
1.13.3.0.9.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020			4.836,87	-	-	-	-	-	-
1.13.3.0.10.	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020			894,59	-	-	-	-	-	-
1.13.4.	Água Pluvial			56.223,75	-	-	-	-	-	-
1.13.4.0.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			8.183,54	-	-	-	-	-	-
1.13.4.0.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			20.524,79	-	-	-	-	-	-
1.13.4.0.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			21.203,06	-	-	-	-	-	-
1.13.4.0.4.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020			6.312,36	-	-	-	-	-	-
1.13.5.	Cisterna			27.295,95	-	-	-	-	-	-

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	Apelido do Empreendimento TEATRO NAURA RIGON	Início de Obra 06/12/22
Nº CTEF 0	Empresa Executora CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES	CNPJ 26.037.573/0001-83	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº Medição 2

Realizado Acumulado: 9,80%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Execução do Remanescente da Construção					2,70	7,10	9,80	134.653,68	353.337,32	487.991,00
1.13.5.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021			602,07	-	-	-	-	-	-
1.13.5.2.	Sapatas			3.825,58	-	-	-	-	-	-
1.13.5.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017			614,28	-	-	-	-	-	-
1.13.5.2.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016			139,39	-	-	-	-	-	-
1.13.5.2.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017			163,11	-	-	-	-	-	-
1.13.5.2.4.	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK=30MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO			747,68	-	-	-	-	-	-
1.13.5.2.5.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			1.552,07	-	-	-	-	-	-
1.13.5.2.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			609,05	-	-	-	-	-	-
1.13.5.3.	Vigas Baldrame			1.994,93	-	-	-	-	-	-
1.13.5.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017			154,24	-	-	-	-	-	-
1.13.5.3.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016			13,18	-	-	-	-	-	-
1.13.5.3.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017			20,20	-	-	-	-	-	-
1.13.5.3.4.	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK=30MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO			316,33	-	-	-	-	-	-
1.13.5.3.5.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			531,62	-	-	-	-	-	-
1.13.5.3.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			276,94	-	-	-	-	-	-
1.13.5.3.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			359,67	-	-	-	-	-	-
1.13.5.3.8.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			124,29	-	-	-	-	-	-
1.13.5.3.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			198,46	-	-	-	-	-	-
1.13.5.4.	Pilares			3.279,47	-	-	-	-	-	-
1.13.5.4.1.	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK=30MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO			644,16	-	-	-	-	-	-
1.13.5.4.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			1.201,75	-	-	-	-	-	-
1.13.5.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			361,99	-	-	-	-	-	-
1.13.5.4.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS			1.071,57	-	-	-	-	-	-

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	Apelido do Empreendimento TEATRO NAURA RIGON	Início de Obra 06/12/22
Nº CTEF 0	Empresa Executora CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES	CNPJ 26.037.573/0001-83	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Período da Medição 04/01/2023 a 21/06/2023
				Nº Medição 2	

Realizado Acumulado: 9,80%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Execução do Remanescente da Construção					2,70	7,10	9,80	134.653,68	353.337,32	487.991,00
1.13.5.5.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			2.230,03	-	-	-	-	-	-
1.13.5.5.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			339,06	-	-	-	-	-	-
1.13.5.5.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			656,50	-	-	-	-	-	-
1.13.5.6.	Laje			3.115,93	-	-	-	-	-	-
1.13.5.6.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017			65,08	-	-	-	-	-	-
1.13.5.6.2.	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK=30MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO			989,24	-	-	-	-	-	-
1.13.5.6.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			269,05	-	-	-	-	-	-
1.13.5.6.4.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			25,68	-	-	-	-	-	-
1.13.5.6.5.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			1.766,88	-	-	-	-	-	-
1.13.5.7.	Impermeabilizações			2.456,57	-	-	-	-	-	-
1.13.5.7.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018			2.456,57	-	-	-	-	-	-
1.13.5.8.	Alvenaria			3.840,57	-	-	-	-	-	-
1.13.5.8.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021			3.840,57	-	-	-	-	-	-
1.13.5.9.	Revestimento de Paredes			3.531,27	-	-	-	-	-	-
1.13.5.9.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			429,88	-	-	-	-	-	-
1.13.5.9.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014			3.101,39	-	-	-	-	-	-
1.13.5.10.	Revestimento de Pisos			492,24	-	-	-	-	-	-
1.13.5.10.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017			37,72	-	-	-	-	-	-
1.13.5.10.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016			186,39	-	-	-	-	-	-
1.13.5.10.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014			268,13	-	-	-	-	-	-
1.13.5.11.	Pintura			207,05	-	-	-	-	-	-

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO TEATRO NAURA RIGON	INÍCIO DE OBRA 06/12/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES	CNPJ 26.037.573/0001-83	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/01/2023 a 21/06/2023
				Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 9,80%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Execução do Remanescente da Construção										
	TOTAL:			4.979.301,49	2,70	7,10	9,80	134.653,68	353.337,32	487.991,00
1.14.0.0.1.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			20.950,80	-	-	-	-	-	-
1.14.0.0.2.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			529,22	-	-	-	-	-	-
1.14.0.0.3.	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			625,86	-	-	-	-	-	-
1.14.0.0.4.	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			115,51	-	-	-	-	-	-
1.14.0.0.5.	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			1.368,90	-	-	-	-	-	-
1.14.0.0.6.	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO LONGO (MACHO-FÊMEA), DIÂMETRO 2 1/2", INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			716,92	-	-	-	-	-	-
1.14.0.0.7.	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			2.458,05	-	-	-	-	-	-
1.14.0.0.8.	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			227,10	-	-	-	-	-	-
1.14.0.0.9.	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			537,42	-	-	-	-	-	-
1.14.0.0.10.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			660,54	-	-	-	-	-	-
1.14.0.0.11.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			95,44	-	-	-	-	-	-
1.14.0.0.12.	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO 65MM 2 1/2"			804,81	-	-	-	-	-	-
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			91.103,27	-	-	-	-	-	-
1.15.1.	Movimentação de Terra			1.979,73	-	-	-	-	-	-
1.15.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021			351,78	-	-	-	-	-	-
1.15.1.0.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016			1.627,95	-	-	-	-	-	-
1.15.2.	Iluminação e Tomadas			24.443,02	-	-	-	-	-	-
1.15.2.0.1.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			3.004,48	-	-	-	-	-	-
1.15.2.0.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			1.097,80	-	-	-	-	-	-
1.15.2.0.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			260,68	-	-	-	-	-	-
1.15.2.0.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			106,20	-	-	-	-	-	-
1.15.2.0.5.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA			1.015,80	-	-	-	-	-	-

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	Apelido do Empreendimento TEATRO NAURA RIGON	Início de Obra 06/12/22
Nº CTEF 0	Empresa Executora CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES	CNPJ 26.037.573/0001-83	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº Medição 2

Realizado Acumulado: 9,80%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Execução do Remanescente da Construção					2,70	7,10	9,80	134.653,68	353.337,32	487.991,00
	TOTAL:			4.979.301,49						
1.15.2.0.7.	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021			16.152,00	-	-	-	-	-	-
1.15.2.0.8.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020			2.097,36	-	-	-	-	-	-
1.15.3.	Lógica e Telefonia			7.514,50	-	-	-	-	-	-
1.15.3.0.1.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			425,32	-	-	-	-	-	-
1.15.3.0.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			476,32	-	-	-	-	-	-
1.15.3.0.3.	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021			477,50	-	-	-	-	-	-
1.15.3.0.4.	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021			4.038,00	-	-	-	-	-	-
1.15.3.0.5.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020			2.097,36	-	-	-	-	-	-
1.15.4.	SPDA			57.166,02	-	-	-	-	-	-
1.15.4.0.1.	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017			34.890,00	-	-	-	-	-	-
1.15.4.0.2.	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.097,00	-	-	-	-	-	-
1.15.4.0.3.	CAPTAÇÃO LATERAL COM CURVA 90 EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DETALHE 1)			91,56	-	-	-	-	-	-
1.15.4.0.4.	DESCIDA EMBUTIDA NO REBOCO INCLUSO CABO DE COBRE NU 35MM², FIXADO COM ABRAÇADEIRA TIPO U E INTERLIGAÇÃO COM TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DETALHE 2)			11.613,18	-	-	-	-	-	-
1.15.4.0.5.	DETALHE DA CONEXÃO COM A PELE DE VIDRO, INCLUSO TERMINAL DE COMPRESSÃO DO TIPO SAPATA, ATERMINSET E CONECTOR COM PINO PARA CABO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DETALHE 4)			799,20	-	-	-	-	-	-
1.15.4.0.6.	CAPTOR TIPO FRANKLIN, INCLUSO BASE METÁLICA E MASTRO 1.1/2" PARA SPDA, 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DETALHE 5)			507,49	-	-	-	-	-	-
1.15.4.0.7.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DETALHE 6 COM CAIXA)			907,40	-	-	-	-	-	-
1.15.4.0.8.	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017			2.683,44	-	-	-	-	-	-
1.15.4.0.9.	INTERLIGAÇÃO DE ELEMENTO METÁLICO NA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TERMINAL DE COMPRESSÃO E CABO DE COBRE 35 MM² (DETALHE 7)			2.220,40	-	-	-	-	-	-
1.15.4.0.10.	CAPTAÇÃO COM CURVA 90 EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DETALHE 8)			114,45	-	-	-	-	-	-
1.15.4.0.11.	DETALHE DE EQUALIZAÇÃO DE PERFIL METÁLICO, INCLUSO TERMINAL METÁLICO DE COMPRESSÃO PARA CABO 50 MM² (DETALHE 9)			913,70	-	-	-	-	-	-
1.15.4.0.12.	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20X20 CM COM 11 TERMINAIS DE COMPRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DETALHE 10)			1.328,20	-	-	-	-	-	-
1.16.	CLIMATIZAÇÃO			22.948,75	-	-	-	-	-	-

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	Apelido do Empreendimento TEATRO NAURA RIGON	Início de Obra 06/12/22
Nº CTEF 0	Empresa Executora CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES	CNPJ 26.037.573/0001-83	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº Medição 2
				Período da Medição 04/01/2023 a 21/06/2023	

Realizado Acumulado: 9,80%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Execução do Remanescente da Construção										
TOTAL:				4.979.301,49	2,70	7,10	9,80	134.653,68	353.337,32	487.991,00
1.16.0.0.2.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			8.596,63	-	-	-	-	-	-
1.16.0.0.3.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			3.309,53	-	-	-	-	-	-
1.17.	REVESTIMENTOS			533.172,05	-	-	-	-	-	-
1.17.1.	PAREDES INTERNAS			231.931,21	-	-	-	-	-	-
1.17.1.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			24.888,91	-	-	-	-	-	-
1.17.1.0.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014			207.042,30	-	-	-	-	-	-
1.17.2.	PAREDES EXTERNAS			160.018,73	-	-	-	-	-	-
1.17.2.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			6.151,62	-	-	-	-	-	-
1.17.2.0.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014			153.867,11	-	-	-	-	-	-
1.17.3.	PISOS			116.574,85	-	-	-	-	-	-
1.17.3.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017			5.193,70	-	-	-	-	-	-
1.17.3.0.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016			1.292,13	-	-	-	-	-	-
1.17.3.0.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014			97.342,57	-	-	-	-	-	-
1.17.3.0.4.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020			12.746,45	-	-	-	-	-	-
1.17.4.	FORRO E TETO			24.647,26	-	-	-	-	-	-
1.17.4.0.1.	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			3.779,58	-	-	-	-	-	-
1.17.4.0.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015			20.867,68	-	-	-	-	-	-
1.18.	COBERTURA			833.750,56	-	-	-	-	-	-
1.18.0.0.1.	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA EM PERFIS DE AÇO LAMINADOS E DOBRADOS ASTM A36 COM PINTURA ESMALTE E FUNDO ANTICORROSIVO, INCLUSO TESOURAS, TERÇAS, TRAVAMENTO E CORRENTINHA, IÇAMENTO COM GUINDASTE, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA -			357.115,35	-	-	-	-	-	-

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	Apelido do Empreendimento TEATRO NAURA RIGON	Início de Obra 06/12/22
Nº CTEF 0	Empresa Executora CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES	CNPJ 26.037.573/0001-83	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº Medição 2

Realizado Acumulado: 9,80%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Execução do Remanescente da Construção										
TOTAL:				4.979.301,49	2,70	7,10	9,80	134.653,68	353.337,32	487.991,00
1.18.0.0.2.	ESTRUTURA METÁLICA DO URDIMENTO EM PERFIS DE AÇO LAMINADOS E DOBRADOS ASTM A36 COM PINTURA ESMALTE E FUNDO ANTICORROSIVO, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO			37.122,62	-	-	-	-	-	-
1.18.0.0.3.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			375.846,76	-	-	-	-	-	-
1.18.0.0.4.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			10.394,47	-	-	-	-	-	-
1.18.0.0.5.	RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, CORTE 50CM, INCLUSO IÇAMENTO			2.977,78	-	-	-	-	-	-
1.18.0.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 87,7CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL			4.330,60	-	-	-	-	-	-
1.18.0.0.7.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 123CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL			6.492,37	-	-	-	-	-	-
1.18.0.0.8.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 144CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL			22.221,67	-	-	-	-	-	-
1.18.0.0.9.	RUFO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			17.248,94	-	-	-	-	-	-
1.19.	ESQUADRIAS			492.101,85	-	-	-	-	-	-
1.19.1.	JANELAS			12.173,50	-	-	-	-	-	-
1.19.1.0.1.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016			4.858,96	-	-	-	-	-	-
1.19.1.0.2.	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J5 E J9)			6.277,22	-	-	-	-	-	-
1.19.1.0.3.	JANELA VENEZIANA FIXA DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, PADRONIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J7)			1.037,32	-	-	-	-	-	-
1.19.2.	FACHADA EM PELE DE VIDRO			458.360,95	-	-	-	-	-	-
1.19.2.0.1.	FACHADA EM PELE DE VIDRO, COM PERFIS NA COR BRANCA E VIDRO LAMINADO REFLETIVO PRATA+INCOLOR, 4+4MM, INCLUSO PORTAS DE GIRO, DUAS FOLHAS E JANELAS MAXIM-AR, AMBOS EM PERFIS NA COR BRANCA E VIDRO LAMINADO REFLETIVO, COM FECHADURAS E PUXADORES			458.360,95	-	-	-	-	-	-
1.19.3.	PORTAS			19.204,69	-	-	-	-	-	-
1.19.3.0.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			1.457,28	-	-	-	-	-	-
1.19.3.0.2.	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 2 FOLHAS, 210X210CM, E=35MM, ITENS INCLUSOS: VERNIZ, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P7)			9.531,50	-	-	-	-	-	-
1.19.3.0.3.	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: VERNIZ, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P9)			2.187,91	-	-	-	-	-	-
1.19.3.0.4.	PORTÃO EM AÇO DE CORRER (3X3M) EM CHAPA GALVANIZADA PLANA, INCLUSO PINTURA FUNDO ZARCÃO, PINTURA ESMALTE, TRILHO E RODÍZIO PARA TRILHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P13)			6.028,00	-	-	-	-	-	-

Medição 02



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº Operação 0	Nº Siconv 0	Apelido do Empreendimento TEATRO NAURA RIGON	Início de Obra 06/12/22
Nº CTEF 0	Empresa Executora CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES	CNPJ 26.037.573/0001-83	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº Medição 2

Realizado Acumulado: 9,80%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Execução do Remanescente da Construção											
TOTAL:					4.979.301,49	2,70	7,10	9,80	134.653,68	353.337,32	487.991,00
1.19.4.0.2.	PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX. DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.388,96	-	-	-	-	-	-
1.20.	SERVIÇOS FINAIS				5.369,08	-	-	-	-	-	-
1.20.0.0.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA				5.369,08	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO/PR
Local

quarta-feira, 21 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: PR-107.389-D
ART/RRT: 0



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenhar@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Execução do Remanescente da Construção da Primeira Etapa do Novo Teatro Naura Rigon

CONTRATO Nº296/2022/GP

Relatório de Medição nº 02

Empresa Contratada: CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA


Responsável: Ana Paula Calgarotto – CAU A196197-7

21/06/2023

Página 1 de 4

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a segunda medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:







Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 353.337,32.

Pato Branco, 21 de junho de 2023.

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **26.037.573/0001-83**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/08/2016**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ: 26.037.573/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:38:51 do dia 28/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/12/2023.

Código de controle da certidão: **BE05.E9DD.4DB5.23FF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: FERNANDA ZIANI MANARIM e JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/E029-0C44-0D9F-C038> e informe o código E029-0C44-0D9F-C038





Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030777788-33

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **26.037.573/0001-83**

Nome: **CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 12/10/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br





MUNICÍPIO DE VERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 484/2023

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 29/07/2023

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJTH2QE3J24XZ3E94

REQUERENTE: CCPR ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

PROTOCOLO:

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CCPR ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

9729

26.037.573/0001-83

90739058-66

1003

ENDEREÇO

R PIONEIRO ANTONIO FABIANE, 635 - SALA 03 - CENTRO CEP: 85585000 Verê - PR

Assinado por 2 pessoas: FERNANDA ZIANI MANARIM e JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/E029-0C44-0D9F-C038> e informe o código E029-0C44-0D9F-C038



ATIVIDADES

Serviços de engenharia, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Perfurações e sondagens, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Serviços de arquitetura, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Construção de edifícios, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Serviços de pintura de edifícios em geral, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Outras obras de acabamento da construção, Administração de obras, Obras de alvenaria, Atividades paisagísticas, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Observações:**Verê, 30 de Maio de 2023**

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

Assinado por 2 pessoas: FERNANDA ZIANINI MANARIM e JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/E029-0C44-0D9F-C038> e informe o código E029-0C44-0D9F-C038



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.037.573/0001-83
Razão Social: PAULO CESAR CALGAROTTO SER DE ENGENHARIA
Endereço: RUA ODILO CALGAROTTO / CENTRO / VERE / PR / 85585-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/06/2023 a 04/07/2023

Certificação Número: 2023060502513900666959

Informação obtida em 14/06/2023 11:07:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: E029-0C44-0D9F-C038

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FERNANDA ZIANNI MANARIM (CPF 009.XXX.XXX-81) em 28/06/2023 10:20:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS (CPF 815.XXX.XXX-49) em 28/06/2023 10:46:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/E029-0C44-0D9F-C038>



