

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
22	2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA ISABEL Esta intervenção foi concluída	Contrato 85/2020	180	19/10/2020	R\$ 292.548,45	100,00%
22	2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA ISABEL Esta intervenção foi concluída	Aditivo 4/2022	180	19/10/2020	R\$ 292.548,45	100,00%
22	2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA ISABEL Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2022	180	19/10/2020	R\$ 292.548,45	100,00%

Nº22/2020
Data Inicial: 19/10/2020

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA ISABEL

R\$ 292.548,45

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

110383

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
14543	2020	08/10/2020	12433
8217	2021	25/05/2021	12433
1903	2022	14/02/2022	12433
1995	2022	16/02/2022	12433
7661	2022	24/05/2022	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	503317	08/10/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.33*.0**-81	ART (CREA)	17**2*5**51**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.88*.0**-46	ART (CREA)	17**1*5**58**	Orçamento	Sim
CPF	21*.77*.0**-68	ART (CREA)	17**2*2**61**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31768	R\$ 358.086,21	01/11/2019	
Contrato	85	2020	76.995.448/0001-54	31769	R\$ 292.548,45	23/06/2020	100,00%
Aditivo	4	2022	76.995.448/0001-54	32138	R\$ 44.570,09	03/02/2022	100,00%
Aditivo	2	2022	76.995.448/0001-54	32227	R\$ 10.621,46	12/05/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31785	Paralisação	1	Jurisdicionado	06/11/2020			
31937	Paralisação	2	Jurisdicionado	29/06/2021			

31976	Medição	3	Jurisdicionado	08/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	47,64%
32000	Paralisação	4	Jurisdicionado	26/10/2021			
32109	Medição	5	Jurisdicionado	15/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	64,42%
32121	Medição	6	Jurisdicionado	14/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	92,91%
32137	Medição	7	Jurisdicionado	23/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	100,00%
32139	Medição	8	Jurisdicionado	23/02/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2022	100,00%
32165	Paralisação	9	Jurisdicionado	30/03/2022			
32228	Medição	10	Jurisdicionado	13/07/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2022	100,00%
32251	Conclusão	11	Jurisdicionado	29/08/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900047663578					

Nº22/2020
Data Inicial: 19/10/2020

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA ISABEL

Documentos

R\$ 292.548,45







