

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
20	2020	REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA GUARANI <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 150/2020	60	15/10/2020	R\$ 248.671,00	100,00%
20	2020	REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA GUARANI <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2021	60	15/10/2020	R\$ 248.671,00	100,00%

Nº20/2020  
Data Inicial: 15/10/2020

# REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA GUARANI

R\$ 248.671,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

70019

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
14674	2020	13/10/2020	12433
3178	2021	12/03/2021	12433

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	503317	13/10/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	17**2*3**25**	Orçamento	Sim
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	17**2*3**25**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*4**70**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31752	R\$ 310.885,58	01/09/2020	
Contrato	150	2020	76.995.448/0001-54	31753	R\$ 248.671,00	13/10/2020	100,00%
Aditivo	2	2021	76.995.448/0001-54	31872	R\$ 15.717,30	08/03/2021	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31779	Medição	1	Jurisdicionado	05/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 150/2020	25,70%
31816	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 150/2020	53,90%
31817	Medição	3	Jurisdicionado	22/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 150/2020	91,34%
31846	Paralisação	4	Jurisdicionado	27/01/2021			

31871	Medição	5	Jurisdicionado	11/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 150/2020	100,00%
31873	Medição	6	Jurisdicionado	11/03/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2021	100,00%
31898	Conclusão	7	Jurisdicionado	21/04/2021			

Nº20/2020  
Data Inicial: 15/10/2020

# REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA GUARANI

Documentos

R\$ 248.671,00







