



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 916758	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO BANHEIRO PARQUE DO ALVORECER	NOME DA EMPRESA JG Derivados de cimento Ltda	Nº CTEF 0
------------------	---------------------	--	--	---	--------------

Medição: **1** Período: **04/01/2023 a 13/01/2023** % Realizado Período.: **27,12%** % Realizado Acum.: **27,12%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1																								
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1																						
4	LOCAÇÃO DE OBRA	1																								
5	ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDAÇÃO	1																								
6	ESTRUTURA DE CONCRETO - VIGAS BALC	1																								
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	1																								
8	ESTRUTURA DE CONCRETO - PILARES	1																								
9	ESTRUTURA DE CONCRETO - VIGAS DE C			1																						
10	ALVENARIA	1																								
11	REVESTIMENTO DE PISO																									
12	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDE																									
13	REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDE																									
14	REVESTIMENTO DE TETO																									
15	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA																									
16	INSTALAÇÕES DE ESGOTO																									
17	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS																									
18	LOUÇAS E METAIS																									
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																									
20	ESQUADRIAS																									
21	COBERTURA																									
22	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO																									
23	PINTURA PAREDES EXTERNAS																									
24	PINTURA PAREDES INTERNAS TETO																									
25	LIMPEZA FINAL DE OBRA																									

		Data das Medições											
		13/01/2023											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	27,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	49.739,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	27,12%	27,12%	27,12%	27,12%	27,12%	27,12%	27,12%	27,12%	27,12%	27,12%	27,12%	27,12%
	R\$	49.739,72	49.739,72	49.739,72	49.739,72	49.739,72	49.739,72	49.739,72	49.739,72	49.739,72	49.739,72	49.739,72	49.739,72

PATO BRANCO/PR
Local
sexta-feira, 13 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Fernanda Zianni Manarim
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: 107.389/D
ART/RRT: 1720230264453

**FERNANDA
ZIANNI
MANARIM:00983
402981**

Assinado de forma digital
por FERNANDA ZIANNI
MANARIM:00983402981
Dados: 2023.01.13
11:08:08 -03'00'

Construção de banheiros com área de 43,53m² no Parque Estadual Vitório Piassa

CONTRATO Nº369/2022/GP

Relatório de Medição nº 01

Empresa Contratada: JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA LTDA

Responsável: Norton Cesar Spaniol – CREA-PR 186160/D

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:









Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 49.739,72.

Pato Branco, 13 de janeiro de 2023.

FERNANDA ZIANNI
MANARIM:009834
02981

Assinado de forma digital
por FERNANDA ZIANNI
MANARIM:00983402981
Dados: 2023.01.13
11:27:42 -03'00'

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D