



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	NOME DA EMPRESA F. Zancanaro Terraplenagem Ltda	Nº CTEF 0
------------------	----------------	--	--	--	--------------

Medição: **1** Período: **26/03/2024 a 27/05/2024** % Realizado Período.: **15,65%** % Realizado Acum.: **15,65%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																											
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							1			1		1					1				1					
3	SERVIÇOS PRELIMINARES																										
4	SUB-BASE E BASE																										
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																										
6	URBANIZAÇÃO																										
7	MEIO-FIO																										
8	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							1			1		1					1									
9	SINALIZAÇÃO																										

		Data das Medições											
		27/05/2024											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	15,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	758.053,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%
	R\$	758.053,41	758.053,41	758.053,41	758.053,41	758.053,41	758.053,41	758.053,41	758.053,41	758.053,41	758.053,41	758.053,41	758.053,41

PATO BRANCO/PR

Local

segunda-feira, 27 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Fernanda Zianni Manarim

Profissão: Engenheira Civil

CREA/CAU: 107.389/D

ART/RRT: 1720242053959



Documento assinado digitalmente

FERNANDA ZIANNI MANARIM

Data: 13/06/2024 08:56:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Execução de serviços de recapeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) no perímetro urbano do município de Pato Branco, com área total de 36.130,22m², através do Contrato de Repasse Nº 951642/2023, que entre si Celebram a União Federal, por Intermédio do Ministério das Cidades, Representado (a) pela Caixa Econômica Federal, e o (a) Município de Pato Branco, Objetivando a Execução De Ações Relativas ao Mobilidade Urbana, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras.

CONTRATO Nº23/2024/GP


Relatório de Medição nº 01

Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem Ltda

Representante da empresa: Fernando Zancanaro


Responsável técnico execução: Rodrigo Siliprandi

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:

















Conforme Cláusula Décima Primeira do referido contrato, a contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de **R\$ 758.053,41**.

Pato Branco, 27 de Maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 28/05/2024 09:29:06-0300
Verifique em <https://validar.itfi.gov.br>

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D