

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|---------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 21 | 2024 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS COM ÁREA DE 27.162,00M ² Esta intervenção está em andamento | Contrato 99/2024 | 240 | 01/07/2024 | R\$ 5.503.933,40 | 0,10% |

Nº21/2024
Data Inicial: 01/07/2024

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS
URBANAS COM ÁREA DE 27.162,00M²**

R\$ 5.503.933,40

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69391; 69392; 69397; 69399; 69400; 69401; 69406; 69407; 69420; 69422; 69425; 69441; 69442; 69706; 69871; 69872; 69883; 69884

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 9636 | 2024 | 05/07/2024 | 12433 |
| 9637 | 2024 | 05/07/2024 | 12433 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12433 | 1001 | 580522 | 05/07/2024 |
| 12433 | 2022 | 580522 | 05/07/2024 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 00*.3*.0**-81 | ART (CREA) | 17**2*4**41** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 05*.6*.2**-37 | ART (CREA) | 17**2*3**57** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 06*.8*.0**-46 | ART (CREA) | 17**2*1**86** | Orçamento | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base | | | | 33077 | R\$ 5.503.933,40 | 10/04/2024 | |
| Contrato | 99 | 2024 | 76.995.448/0001-54 | 33078 | R\$ 5.503.933,40 | 18/06/2024 | 0,10% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 33092 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 27/08/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 99/2024 | 0,10% |
| 33131 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 27/09/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 99/2024 | 0,10% |
| 33159 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 28/10/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 99/2024 | 0,10% |

Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 900204699273 | | | | | |

Nº21/2024
Data Inicial: 01/07/2024

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS COM ÁREA DE 27.162,00M²

Documentos

R\$ 5.503.933,40

Tabela Referência: DER/PR e SINA
Outras orientações no final desta planilha

| | |
|--------------------|----------------------|
| | |
| Município: | PATO BRANCO - PR |
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - PAVIM |
| Local da Obra : | BAIRRO ALTO DA GLÓRI |
| Fonte do Recurso: | PAM |
| Código Item | Origem |
| 1 | |
| COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE |
| 3 | |
| 600310C | DER |
| 601200 | DER |
| 610400A | DER |
| 610600D | DER |
| BLSM150 | DER |
| DISSIPM | DER |
| 603100 | DER |
| 90091 | SINAPI |
| 99257 | SINAPI |
| 4 | |
| 531000A | DER |
| 5 | |
| PAV-089 | PM Curitiba |
| 560100A | DER |
| 589420A | DER |
| 561100A | DER |
| 589420B | DER |
| 570200 | DER |
| 589000F | DER |
| 570000D | DER |
| 589000K | DER |
| 6 | |
| PAV-071 | PM Curitiba |
| 810200 | DER |
| 7 | |
| 810250F | DER |
| 606700B | DER |

| | |
|-----------|---------|
| 100576B | SINAPI |
| 605000F | DER |
| 531000B | DER |
| 98504 | SINAPI |
| 605000L | DER |
| 8 | |
| 822000 | DER |
| 820000A | DER |
| 821300 | DER |
| 11 | |
| 74022/27 | SINAPI |
| 09.04.04 | DAER/RS |
| 74022/53 | SINAPI |
| 09.05.02 | DAER/RS |
| 09.04.01 | DAER/RS |
| 09.01.18 | DAER/RS |

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BA**Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086**

API de SETEMBRO/2023 sem desoneração

1a.

PLANILHA DE SERVIÇO

| | SAM |
|---|------------|
| | LOTE |
| MENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | |
| A E BAIRRO SÃO JOÃO | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DMT km |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | |
| PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | |
| DRENAGEM | |
| Limpeza de bueiro | |
| Reaterro e apiloamento mecânico | |
| Corpo de BSTC \varnothing 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | |
| Corpo de BSTC \varnothing 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | |
| B.L. Símplex pré-moldado H até 1,50 m | |
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo \varnothing 0, 60 | |
| GRADE DE FERRO P/ BOCA DE LOBO | |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | |
| CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | |
| BASE / SUB-BASE | |
| Brita Graduada | 33.57 |
| REVESTIMENTO | |
| Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | |
| Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C |
| Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 410.67 |
| Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C |
| Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | 410.67 |
| CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP |
| Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 410.67 |
| CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP |
| Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 410.67 |
| MEIO-FIO E SARJETA | |
| Arrancamento de Meio-Fio | |
| Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | |
| SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | |
| Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 7.10 |
| Demolição de Concreto Símplex (calçadas e outros) | |

Planilha Base

| | |
|--|-------|
| Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | |
| Calçada Concreto (e = 8,00 cm) | |
| Brita Graduada - Passeio | 33.57 |
| Plantio de Grama em placas | |
| Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 07 - 3,06 m2 | |
| SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | |
| Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | |
| Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | |
| Suporte metálgalv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | |
| ENSAIOS TECNOLÓGICOS | |
| (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0.00 |
| Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | |
| Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | |
| Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | |
| Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | |
| Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | |
| Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | |

BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021

22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 10/4/2024

Planilha Base

| | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| BDI (%) - MATERIAIS: | 15.28% | marcar "1" na c |
| BDI (%) - SERVIÇOS: | 22.23% | marcar "0" na c |

OS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/

| | |
|----|--|
| 81 | |
| 1 | |

| CONSUMO (ton) | CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$) | | | | | UD |
|------------------|----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------------------|----|
| | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | |

| | | | | | | |
|--|--|--------|----------|----------|-----------------|----|
| | | 365.20 | 2,395.76 | 2,760.96 | 3,374.72 | un |
|--|--|--------|----------|----------|-----------------|----|

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|--|

| | | | | | | |
|--|------|--------|------|--------|---------------|----|
| | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 198.01 | un |
|--|------|--------|------|--------|---------------|----|

| | | | | | | |
|--|--|-------|------|-------|--------------|----|
| | | 34.72 | 0.00 | 34.72 | 42.44 | m3 |
|--|--|-------|------|-------|--------------|----|

| | | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|---------------|---|
| | 2.13 | 31.18 | 50.72 | 84.03 | 102.71 | m |
|--|------|-------|-------|-------|---------------|---|

| | | | | | | |
|--|------|-------|--------|--------|---------------|---|
| | 5.37 | 49.73 | 100.18 | 155.28 | 189.80 | m |
|--|------|-------|--------|--------|---------------|---|

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|----------|-----------------|----|
| | 297.93 | 463.12 | 837.06 | 1,598.11 | 1,953.37 | un |
|--|--------|--------|--------|----------|-----------------|----|

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|----------|-----------------|----|
| | 352.23 | 421.69 | 762.18 | 1,536.10 | 1,877.57 | un |
|--|--------|--------|--------|----------|-----------------|----|

| | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|---------------|----|
| | | 198.96 | 151.82 | 350.78 | 428.76 | un |
|--|--|--------|--------|--------|---------------|----|

| | | | | | | |
|--|--|------|--|------|-------------|----|
| | | 6.50 | | 6.50 | 7.94 | m3 |
|--|--|------|--|------|-------------|----|

| | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----------------|----|
| | | 491.64 | 512.68 | 1,004.32 | 1,227.58 | un |
|--|--|--------|--------|----------|-----------------|----|

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|--|

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|--------|--------|---------------|----|
| 2.4000 | 92.64 | 14.07 | 117.40 | 224.11 | 273.93 | m3 |
|--------|-------|-------|--------|--------|---------------|----|

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|------|------|------|-------------|----|
| | | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.79 | m2 |
|--|--|------|------|------|-------------|----|

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|-------------|----|
| 0.0012 | | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.62 | m2 |
|--------|--|------|------|------|-------------|----|

| | | | | | | |
|--------|--------|------|----------|----------|-----------------|-----|
| 1.0000 | 386.41 | 0.00 | 3,748.59 | 3,921.86 | 4,793.69 | ton |
|--------|--------|------|----------|----------|-----------------|-----|

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|-------------|----|
| 0.0005 | | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.43 | m2 |
|--------|--|------|------|------|-------------|----|

| | | | | | | |
|--------|--------|------|----------|----------|-----------------|-----|
| 1.0000 | 386.41 | 0.00 | 3,748.59 | 3,921.86 | 4,793.69 | ton |
|--------|--------|------|----------|----------|-----------------|-----|

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|--------|---------------|-----|
| 0.0392 | 45.15 | 93.62 | 96.36 | 235.13 | 287.40 | ton |
|---------------|-------|-------|-------|--------|---------------|-----|

| | | | | | | |
|--------|--------|------|----------|----------|-----------------|-----|
| 1.0000 | 432.09 | 0.00 | 4,645.19 | 4,813.15 | 5,883.12 | ton |
|--------|--------|------|----------|----------|-----------------|-----|

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|--------|--------|---------------|-----|
| 0.0519 | 45.11 | 36.89 | 160.05 | 242.05 | 295.86 | ton |
|---------------|-------|-------|--------|--------|---------------|-----|

| | | | | | | |
|--------|--------|------|----------|----------|-----------------|-----|
| 1.0000 | 432.09 | 0.00 | 4,645.19 | 4,813.15 | 5,883.12 | ton |
|--------|--------|------|----------|----------|-----------------|-----|

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|-------|------|-------|--------------|---|
| | | 13.91 | 8.25 | 22.16 | 27.09 | m |
|--|--|-------|------|-------|--------------|---|

| | | | | | | |
|--|------|------|-------|-------|--------------|---|
| | 6.72 | 4.16 | 27.26 | 38.14 | 46.62 | m |
|--|------|------|-------|-------|--------------|---|

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|--|

| | | | | | | |
|--------|------|------|------|-------|--------------|---|
| 0.0263 | 0.27 | 7.19 | 6.92 | 14.38 | 17.58 | m |
|--------|------|------|------|-------|--------------|---|

| | | | | | | |
|--|------|--------|------|--------|---------------|----|
| | 0.00 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.62 | m3 |
|--|------|--------|------|--------|---------------|----|

Planilha Base

| | | | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|---------------|----|
| | 0.00 | 0.79 | 1.91 | 2.70 | 3.30 | m2 |
| | 0.64 | 18.35 | 15.99 | 34.98 | 42.76 | m2 |
| 2.4000 | 92.64 | 14.07 | 117.40 | 224.11 | 273.93 | m3 |
| | 0.00 | 3.64 | 7.58 | 11.22 | 13.71 | m2 |
| | | 118.14 | 102.97 | 221.11 | 270.26 | un |

0.00 0.00 0.00

| | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|---------------|----|
| | | 10.96 | 20.51 | 31.47 | 38.47 | m2 |
| | | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 719.65 | m2 |
| | | 79.38 | 338.45 | 417.83 | 510.71 | un |

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

| | | | | | | |
|--|--|----------|--------|----------|-----------------|----|
| | | 87.03 | 21.81 | 108.84 | 133.04 | un |
| | | 164.34 | 18.26 | 182.60 | 223.19 | un |
| | | 111.85 | 28.10 | 139.95 | 171.06 | un |
| | | 45.01 | 5.01 | 50.02 | 61.14 | un |
| | | 91.52 | 10.17 | 101.69 | 124.30 | un |
| | | 5,626.44 | 625.16 | 6,251.60 | 7,641.33 | gb |

Planilha Base

| | |
|--|---|
| coluna "U" para usar o BDI de Material | Usar o "0" ou "1" nos "Serviços EXTRAS" na COLUNA "U" |
| coluna "U" para usar o BDI de Serviços | |

2021 - ANEXO III

Tabela Referência: DER

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regi

| ORÇAMENTO COM BDI | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| QUANTIDADE | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR DA MÃO DE OBRA (R\$) | VALOR DO MATERIAL (R\$) |
| | | | | 892.76 | 5,856.68 |
| 2.00 | 446.38 | 2,928.34 | 3,374.72 | 892.76 | 5,856.68 |
| | | | | 419,312.05 | 521,540.73 |
| 36.00 | 198.01 | - | 198.01 | 7,128.36 | - |
| 3,090.16 | 42.44 | - | 42.44 | 131,146.39 | - |
| 470.00 | 38.11 | 64.60 | 102.71 | 17,911.70 | 30,362.00 |
| 2,159.00 | 60.78 | 129.02 | 189.80 | 131,224.02 | 278,554.18 |
| 137.00 | 566.07 | 1,387.30 | 1,953.37 | 77,551.59 | 190,060.10 |
| 2.00 | 515.43 | 1,362.14 | 1,877.57 | 1,030.86 | 2,724.28 |
| 36.00 | 243.19 | 185.57 | 428.76 | 8,754.84 | 6,680.52 |
| 4,023.27 | 7.94 | - | 7.94 | 31,944.76 | - |
| 21.00 | 600.93 | 626.65 | 1,227.58 | 12,619.53 | 13,159.65 |
| | | | | 8,139.38 | 121,489.77 |
| 473.22 | 17.20 | 256.73 | 273.93 | 8,139.38 | 121,489.77 |
| | | | | 324,507.67 | 2,252,856.09 |
| 27,162.00 | 0.79 | - | 0.79 | 21,457.98 | - |
| 3,154.80 | 0.62 | - | 0.62 | 1,955.98 | - |
| 3.80 | - | 4,793.69 | 4,793.69 | - | 18,216.02 |
| 54,324.00 | 0.43 | - | 0.43 | 23,359.32 | - |
| 27.19 | - | 4,793.69 | 4,793.69 | - | 130,340.43 |
| 1,310.95 | 114.43 | 172.97 | 287.40 | 150,012.01 | 226,755.02 |
| 51.38 | - | 5,883.12 | 5,883.12 | - | 302,274.71 |
| 2,832.61 | 45.09 | 250.77 | 295.86 | 127,722.38 | 710,333.61 |
| 147.02 | - | 5,883.12 | 5,883.12 | - | 864,936.30 |
| | | | | 191,695.69 | 448,244.95 |
| 8,681.87 | 17.00 | 10.09 | 27.09 | 147,591.79 | 87,600.07 |
| 8,681.87 | 5.08 | 41.54 | 46.62 | 44,103.90 | 360,644.88 |
| | | | | 424,086.02 | 430,718.18 |
| 5,855.00 | 8.79 | 8.79 | 17.58 | 51,465.45 | 51,465.45 |
| 638.97 | 179.58 | 3.04 | 182.62 | 114,746.23 | 1,942.47 |

Planilha Base

| | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|------------|------------|
| 9,326.80 | 0.97 | 2.33 | 3.30 | 9,047.00 | 21,731.44 |
| 9,326.00 | 22.43 | 20.33 | 42.76 | 209,182.18 | 189,597.58 |
| 466.38 | 17.20 | 256.73 | 273.93 | 8,021.74 | 119,733.73 |
| 3,472.05 | 4.45 | 9.26 | 13.71 | 15,450.62 | 32,151.19 |
| 112.00 | 144.40 | 125.86 | 270.26 | 16,172.80 | 14,096.32 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|-------------------|
| | | | | 82,731.06 | 225,932.32 |
|--|--|--|--|------------------|-------------------|

| | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| 2,670.20 | 13.40 | 25.07 | 38.47 | 35,780.68 | 66,941.91 |
| 70.43 | 247.81 | 471.84 | 719.65 | 17,453.26 | 33,231.69 |
| 304.00 | 97.03 | 413.68 | 510.71 | 29,497.12 | 125,758.72 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|-----------------|
| | | | | 40,020.52 | 5,909.53 |
|--|--|--|--|------------------|-----------------|

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

| | | | | | |
|-------|----------|--------|----------|-----------|----------|
| 43.00 | 106.38 | 26.66 | 133.04 | 4,574.34 | 1,146.38 |
| 43.00 | 200.87 | 22.32 | 223.19 | 8,637.41 | 959.76 |
| 43.00 | 136.71 | 34.35 | 171.06 | 5,878.53 | 1,477.05 |
| 43.00 | 55.02 | 6.12 | 61.14 | 2,365.86 | 263.16 |
| 43.00 | 111.86 | 12.44 | 124.30 | 4,809.98 | 534.92 |
| 2.00 | 6,877.20 | 764.13 | 7,641.33 | 13,754.40 | 1,528.26 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|---------------------------|
| | | | | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL DE MATERIAIS |
| | | | | 27.10% | 72.90% |
| | | | | 1,491,385.15 | 4,012,548.25 |

| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) | | 525,235.50 | 2,828,447.49 |
| TOTAL DE DRENAGEM (3) | | 419,312.05 | 521,540.73 |
| TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) | | 506,817.08 | 656,650.50 |
| TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) | | - | - |
| TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10) | | - | - |
| TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) | | 40,020.52 | 5,909.53 |
| ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): | | 27,162.00 | CUST |

| | |
|---|-------------------------------|
| | |
| SAM | 81 |
| LOTE nº | 1 |
| /PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração | |
| ulamenta a Lei 14.133/21): | 10/04/2024 - Wed |
| | |
| TOTAL ITEM (R\$) | TOTAL GLOBAL (R\$) |
| 6,749.44 | 6,749.44 |
| 6,749.44 | |
| 940,852.78 | 940,852.78 |
| 7,128.36 | |
| 131,146.39 | |
| 48,273.70 | |
| 409,778.20 | |
| 267,611.69 | |
| 3,755.14 | |
| 15,435.36 | |
| 31,944.76 | |
| 25,779.18 | |
| 129,629.15 | 129,629.15 |
| 129,629.15 | |
| 2,577,363.76 | 2,577,363.76 |
| 21,457.98 | |
| 1,955.98 | |
| 18,216.02 | |
| 23,359.32 | |
| 130,340.43 | |
| 376,767.03 | |
| 302,274.71 | |
| 838,055.99 | |
| 864,936.30 | |
| 639,940.64 | 639,940.64 |
| 235,191.86 | |
| 404,748.78 | |
| 854,804.20 | 854,804.20 |
| 102,930.90 | |
| 116,688.70 | |

Planilha Base

| | |
|------------------------------|-------------------|
| 30,778.44 | |
| 398,779.76 | |
| 127,755.47 | |
| 47,601.81 | |
| 30,269.12 | |
| 308,663.38 | 308,663.38 |
| 102,722.59 | |
| 50,684.95 | |
| 155,255.84 | |
| 45,930.05 | 45,930.05 |
| 0.00 | |
| 5,720.72 | |
| 9,597.17 | |
| 7,355.58 | |
| 2,629.02 | |
| 5,344.90 | |
| 15,282.66 | |
| | PREÇO GLOBAL |
| | 5,503,933.40 |
| 3,353,682.99 | 60.93% |
| 940,852.78 | 17.09% |
| 1,163,467.58 | 21.14% |
| - | 0.00% |
| - | 0.00% |
| 45,930.05 | 0.83% |
| TOTAL DA OBRA: R\$/m2 | 202.63 /m2 |

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA
CNPJ: 13.480.684/0001-18 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 905.64252-90
ENDEREÇO: RUA SENADOR TEOTÔNIO VILELA, N° 509
CEP: 85.509-270, BAIRRO DAL ROSS, PATO BRANCO - PR
FONE: (46) 3220-3852
E-MAIL: samueldalross@hiperpaviasfaltos.com.br

Pato Branco-PR, 18 de junho 2024.

SAMUEL PIASSA Assinado de forma
DAL digital por SAMUEL
PIASSA DAL
ROSS:05406523 ROSS:05406523937
937 Dados: 2024.06.18
09:25:37-03'00'

Representante legal
SAMUEL PIASSA DAL ROSS
CPF: 054.065.239-37
RG: 8.851.306-1 SSP/PR

SAMUEL Assinado de forma
PIASSA DAL digital por SAMUEL
PIASSA DAL
ROSS:05406523 ROSS:05406523937
937 Dados: 2024.06.18
09:25:56-03'00'

Representante técnico
SAMUEL PIASSA DAL ROSS
Engenheiro Civil
CREA 137412/D-PR