

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2017	SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM Esta intervenção foi concluída	Contrato 103/2017	90	28/07/2017	R\$ 33.283,68	100,00%

Nº6/2017
Data Inicial: 28/07/2017

SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM

R\$ 33.283,68

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

61721

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9834	2017	28/07/2017	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1070	464115	28/07/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.0**-81	ART (CREA)	20**1*0**21	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.9**-93	ART (CREA)	20**3*1**23	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*5**23	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31000	R\$ 37.300,43	22/06/2017	
Contrato	103	2017	76.995.448/0001-54	31001	R\$ 33.283,68	27/07/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31021	Paralisação	1	Jurisdicionado	28/08/2017			
31031	Medição	2	Jurisdicionado	18/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 103/2017	19,43%
31052	Paralisação	3	Jurisdicionado	27/10/2017			
31088	Medição	4	Jurisdicionado	20/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 103/2017	100,00%
31112	Conclusão	5	Jurisdicionado	26/01/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512406707075					