INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2019	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DAS MANGUEIRAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - 1ª ETAPA Esta intervenção foi concluída	Contrato 154/2018	60	27/03/2019	R\$ 236.924,99	100,00%

Nº3/2019
Data Inicial: 27/03/2019

**AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DAS
MANGUEIRAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - 1ª
ETAPA**

R\$ 236.924,99

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

42921

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4420	2019	27/03/2019	12433
4419	2019	27/03/2019	12433
8159	2019	07/06/2019	12433
8160	2019	07/06/2019	12433
8161	2019	07/06/2019	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2049	503317	27/03/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.0**-81	ART (CREA)	20**2*2**97	Orçamento	Sim
CPF	00*.3*.0**-81	ART (CREA)	20**2*9**20	Fiscalização	Sim
CPF	94*.3*.7**-68	ART (CREA)	20**2*7**13	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31395	R\$ 236.928,49	01/04/2018	
Contrato	154	2018	76.995.448/0001-54	31396	R\$ 236.924,99	11/10/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31417	Paralisação	1	Jurisdicionado	08/04/2019			
31442	Medição	2	Jurisdicionado	03/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 154/2018	10,84%
31476	Paralisação	3	Jurisdicionado	08/07/2019			

31528	Medição	4	Jurisdicionado	11/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 154/2018	77,16%
31544	Medição	5	Jurisdicionado	11/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 154/2018	100,00%
31558	Conclusão	6	Jurisdicionado	20/12/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900005575870					