

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2016	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS - 106.844,00M ²	Contrato 41/2016	210	02/06/2016	R\$ 5.267.446,50	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº14/2016
Data Inicial: 02/06/2016

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS
URBANAS - 106.844,00M²**

R\$ 5.267.446,50

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100838; 100847; 69337; 69368; 69413; 69444; 69463; 69512; 69526; 69544; 69548; 69584; 69587; 69594; 69595; 69605; 69610; 69630; 69655; 69656; 69672; 69676; 69679; 69699; 69833; 69875; 69878; 69886; 69907; 69912; 69913; 69914; 69925; 69942; 69968; 69971; 69976; 70007; 70054; 70058; 70062; 70065; 77955; 77995; 78007

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7246	2016	02/06/2016	12433
7247	2016	02/06/2016	12433
7513	2016	13/06/2016	12433
14849	2016	01/12/2016	12433
16091	2016	01/01/2017	12433
16092	2016	01/01/2017	12433
4151	2017	01/05/2017	12433
4152	2017	01/05/2017	12433
4153	2017	01/05/2017	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	411114	02/06/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**1*9**30	Orçamento	Sim
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**2*7**98	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*7**32	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30740	R\$ 5.269.009,49	25/01/2016	
Contrato	41	2016	76.995.448/0001-54	30741	R\$ 5.267.443,50	11/05/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30750	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2016	25,05%
30792	Medição	2	Jurisdicionado	18/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2016	39,76%
30834	Medição	3	Jurisdicionado	28/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2016	39,76%
30844	Medição	4	Jurisdicionado	17/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2016	43,36%
30872	Medição	5	Jurisdicionado	28/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2016	43,36%
30890	Medição	6	Jurisdicionado	23/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2016	56,25%
30905	Medição	7	Jurisdicionado	26/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2016	56,25%
30921	Medição	8	Jurisdicionado	20/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2016	79,03%
30934	Medição	9	Jurisdicionado	23/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2016	89,16%
30957	Paralisação	10	Jurisdicionado	28/04/2017			
30981	Medição	11	Jurisdicionado	04/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2016	100,00%
31016	Conclusão	12	Jurisdicionado	11/08/2017			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512361469970					