INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS - 15.570,00M ² Esta intervenção foi concluída	Contrato 81/2018	120	02/07/2018	R\$ 957.900,61	100,00%
10	2018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS - 15.570,00M ² Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2018	120	02/07/2018	R\$ 957.900,61	100,00%

Nº10/2018
Data Inicial: 02/07/2018

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS
URBANAS - 15.570,00M²**

R\$ 957.900,61

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69372; 69509; 69537; 69552; 69805; 69839; 69946; 69976; 78126; 78131

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8929	2018	02/07/2018	12433
3213	2019	01/03/2019	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	503317	02/07/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	20**5*1**00	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**4*9**70	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	20**3*7**13	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31226	R\$ 1.037.997,13	28/03/2018	
Contrato	81	2018	76.995.448/0001-54	31227	R\$ 957.900,61	15/06/2018	100,00%
Aditivo	2	2018	76.995.448/0001-54	31382	R\$ 83.300,38	01/03/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31248	Paralisação	1	Jurisdicionado	27/08/2018			
31256	Medição	2	Jurisdicionado	11/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2018	0,61%
31266	Medição	3	Jurisdicionado	02/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2018	17,05%
31292	Paralisação	4	Jurisdicionado	26/11/2018			

31369	Medição	5	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2018	45,72%
31370	Paralisação	6	Jurisdicionado	28/02/2019			
31383	Medição	7	Jurisdicionado	12/03/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2018	39,60%
31414	Medição	8	Jurisdicionado	29/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2018	85,71%
31428	Medição	9	Jurisdicionado	06/05/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2018	100,00%
31429	Medição	10	Jurisdicionado	27/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2018	100,00%
31454	Medição	11	Jurisdicionado	28/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2018	100,00%
31475	Conclusão	12	Jurisdicionado	30/07/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512442264375					