INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2018	REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL LIONS CLUBE Esta intervenção foi concluída	Contrato 67/2018	90	28/05/2018	R\$ 39.631,38	100,00%
7	2018	REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL LIONS CLUBE Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2018	90	28/05/2018	R\$ 39.631,38	100,00%

Nº7/2018
Data Inicial: 28/05/2018

REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL LIONS CLUBE

R\$ 39.631,38

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

43005

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7148	2018	28/05/2018	12433
12818	2018	21/09/2018	12433
17032	2018	06/12/2018	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1041	503317	28/05/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	21*.7*.0**-68	ART (CREA)	20**3*6**40	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**0*4**75	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*6**71	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31165	R\$ 41.889,62	12/04/2018	
Contrato	67	2018	76.995.448/0001-54	31166	R\$ 39.631,38	17/05/2018	100,00%
Aditivo	1	2018	76.995.448/0001-54	31283	R\$ 9.184,82	01/11/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31193	Paralisação	1	Jurisdicionado	04/06/2018			
31215	Medição	2	Jurisdicionado	31/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	71,67%
31243	Medição	3	Jurisdicionado	31/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	100,00%
31259	Paralisação	4	Jurisdicionado	03/09/2018			

31284	Medição	5	Jurisdicionado	23/11/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2018	100,00%
31318	Conclusão	6	Jurisdicionado	14/12/2018			