

INTERVENÇÕES

Nº28/2020
Data Inicial: 22/12/2020

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA
MUNICIPAL PIONEIRO FRANCISCO
SIMIONATTO**

R\$ 1.371.514,93

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

70398

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
18986	2020	23/12/2020	12433
18998	2020	29/12/2020	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1123	503317	23/12/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.0**-81	ART (CREA)	17**2*5**76**	Orçamento	Sim
CPF	00*.3*.0**-81	ART (CREA)	17**2*5**76**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.6*.2**-37	ART (CREA)	17**2*5**79**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31794	R\$ 1.371.514,93	24/11/2020	
Contrato	199	2020	76.995.448/0001-54	31795	R\$ 1.371.514,93	21/12/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31797	Medição	1	Jurisdicionado	29/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 199/2020	96,86%
31841	Paralisação	2	Jurisdicionado	25/01/2021			
31881	Medição	3	Jurisdicionado	22/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 199/2020	100,00%
31899	Conclusão	4	Jurisdicionado	29/04/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900054207478					

Nº28/2020
Data Inicial: 22/12/2020

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL PIONEIRO FRANCISCO SIMIONATTO

Documentos

R\$ 1.371.514,93





