INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2013	Centro Esportivo Aquático em Estrutura Pré-Moldada Esta intervenção foi concluída	Contrato 2488/2013	240	07/07/2013	R\$ 1.226.891,91	100,00%
3	2013	Centro Esportivo Aquático em Estrutura Pré-Moldada Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2014	240	07/07/2013	R\$ 1.226.891,91	100,00%

Nº3/2013
Data Inicial: 07/07/2013

Centro Esportivo Aquático em Estrutura Pré-Moldada

R\$ 1.226.891,91

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

77659

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7855	2013	04/07/2013	12433
11458	2013	09/09/2013	12433
11460	2013	09/09/2013	12433
17961	2014	05/01/2015	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1099	9	08/07/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**3*9**63	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**2*5**24	Projeto Estrutural	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**2*5**24	Fiscalização	Sim
CPF	72*.8*.0**-34	RRT (CAU)	12**5*4	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	97*.3*.1**-49	ART (CREA)	20**2*2**77	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30086	R\$ 1.355.720,80	01/07/2013	
Contrato	2488	2013	76.995.448/0001-54	30093	R\$ 1.226.891,91	02/07/2013	100,00%
Aditivo				30124	R\$ 31.675,46	02/09/2013	
Aditivo	3	2014	76.995.448/0001-54	30325	R\$ 199.426,91	01/08/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

30127	Medição	1	Jurisdicionado	14/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2488/2013	17,19%
30165	Paralisação	2	Jurisdicionado	06/03/2014			
30165	Paralisação	3	Jurisdicionado	05/08/2014			
30279	Medição	4	Jurisdicionado	11/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2488/2013	40,21%
30344	Paralisação	5	Jurisdicionado	19/12/2014			
30431	Medição	6	Jurisdicionado	28/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2488/2013	42,00%
30514	Medição	7	Jurisdicionado	04/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2488/2013	46,47%
30541	Paralisação	8	Jurisdicionado	05/10/2015			
30593	Medição	9	Jurisdicionado	28/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2488/2013	53,58%
30614	Paralisação	10	Jurisdicionado	25/01/2016			
30665	Medição	11	Jurisdicionado	12/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2488/2013	58,51%
30695	Medição	12	Jurisdicionado	16/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2488/2013	58,51%
30721	Medição	13	Jurisdicionado	16/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2488/2013	58,51%
30757	Medição	14	Jurisdicionado	11/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2488/2013	78,19%
30783	Medição	15	Jurisdicionado	05/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2488/2013	82,36%
30821	Medição	16	Jurisdicionado	20/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2488/2013	88,64%
30857	Paralisação	17	Jurisdicionado	21/10/2016			
30917	Medição	18	Jurisdicionado	10/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2488/2013	98,80%
30944	Paralisação	19	Jurisdicionado	31/03/2017			
31007	Medição	20	Jurisdicionado	04/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2488/2013	100,00%
31009	Medição	21	Jurisdicionado	04/08/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2014	100,00%
31040	Conclusão	22	Jurisdicionado	11/09/2017			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512210219779					