INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
29	2014	REFORMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Esta intervenção foi concluída	Contrato 205/2014	60	20/11/2014	R\$ 107.781,86	100,00%

Nº29/2014
Data Inicial: 20/11/2014

REFORMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

R\$ 107.781,86

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

78522

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
15645	2014	20/11/2014	12433
16813	2014	10/12/2014	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2131	411114	20/11/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**0*3**99	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**0*3**14	Fiscalização	Sim
CPF	98*.8*.8**-04	ART (CREA)	20**5*1**48	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30299	R\$ 109.979,54	26/09/2014	
Contrato	205	2014	76.995.448/0001-54	30300	R\$ 107.781,86	06/11/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30337	Medição	1	Jurisdicionado	16/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2014	25,06%
30376	Medição	2	Jurisdicionado	26/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2014	37,42%
30440	Paralisação	3	Jurisdicionado	26/04/2015			
30453	Medição	4	Jurisdicionado	15/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2014	66,76%
30463	Medição	5	Jurisdicionado	08/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2014	90,00%

30490	Medição	6	Jurisdicionado	03/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2014	100,00%
30519	Conclusão	7	Jurisdicionado	11/09/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512283104574					