INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2014	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EXTERNO E PAISAGISMO ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO PINHEIRINHO	Contrato 75/2014	60	09/06/2014	R\$ 37.409,35	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº9/2014
Data Inicial: 09/06/2014

**CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EXTERNO E
PAISAGISMO ACADEMIA DE SAÚDE DO
BAIRRO PINHEIRINHO**

R\$ 37.409,35

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

78052

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7397	2014	09/06/2014	12433
7398	2014	09/06/2014	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1070	411114	09/06/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	20**5*6**57	Fiscalização	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**5*6**21	Orçamento	Sim
CPF	53*.0*.0**-15	ART (CREA)	20**2*3**36	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30208	R\$ 37.409,35	15/01/2014	
Contrato	75	2014	76.995.448/0001-54	30210	R\$ 37.409,35	09/06/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30281	Medição	1	Jurisdicionado	15/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2014	57,85%
30343	Paralisação	2	Jurisdicionado	12/12/2014			
30363	Medição	3	Jurisdicionado	06/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2014	100,00%
30391	Conclusão	4	Jurisdicionado	06/02/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

512250531675