



PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARQUES INDUSTRIAIS	INÍCIO DE OBRA 29/01/24
Nº CTEF 194/2023	EMPRESA EXECUTORA VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ 12.244.460/0001-44	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/01/2024 a 15/04/2024
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARQUES INDUSTRIAIS				TOTAL:	129.732,26	-	100,00	100,00	-	129.732,26	129.732,26
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO - ADITIVO			129.732,26	-	100,00	100,00	-	129.732,26	129.732,26	
1.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			129.732,26	-	100,00	100,00	-	129.732,26	129.732,26	
1.1.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO			14.253,21	-	100,00	100,00	-	14.253,21	14.253,21	
1.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA			39.272,59	-	100,00	100,00	-	39.272,59	39.272,59	
1.1.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO			6.172,20	-	100,00	100,00	-	6.172,20	6.172,20	
1.1.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA			7.117,08	-	100,00	100,00	-	7.117,08	7.117,08	
1.1.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA			5.713,00	-	100,00	100,00	-	5.713,00	5.713,00	
1.1.6.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C			57.204,18	-	100,00	100,00	-	57.204,18	57.204,18	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO/PR  
Local

segunda-feira, 15 de abril de 2024  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: ANDERSON ROSSATTO  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-124.502/D  
ART/RRT: 1720240384990

ANDERSON  
CACERES  
FARIAS  
ROSSATTO:066  
18906946

Assinado de forma digital por ANDERSON CACERES FARIAS ROSSATTO:06618906946  
Dados: 2024.04.29 10:17:47 -03'00'

---

Recapeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico e pavimento asfáltico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nas Ruas Pioneiro Avelino A. Chiochetta, Maria Daminelli Marini Travessa Ademar Cantu no Parque Industrial Eduardo Daggios, com área de 11.078,00m<sup>2</sup>, nas Ruas A, B e C do Parque Industrial CETIS, com área de 3.603,00m<sup>2</sup> e nas Ruas Getúlio Dal Pasqualle, Ulisses Viganó, Pedro Detoni e Avenida Piacentini no Parque Industrial Theófilo Petrycoski, com área de 13.524,00m<sup>2</sup>, totalizando uma área de 28.205,00m<sup>2</sup>.

## **CONTRATO Nº 194/2023/GP**

---

### **Relatório de Medição nº 2 e Aditivo**

**DATA: 15/04/2024**

---

Empresa Contratada: **VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Responsável: Guilherme Elias Piassa CREA-PR 86.745/D  
ART Nº 1720240461936

---

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 2º medição (FINAL) do contrato e medição do Aditivo, constatando o percentual relativo às quantidades executadas dos itens nas planilhas de medição em anexo.

Seguem fotos da obra:



**Foto 01: Reforço de Base Rua Getúlio Dal Pasquale Trecho 1.**



**Foto 02: Reperfilagem Rua Getúlio Dal Pasquale Trecho 1.**




Foto 03: Execução de CBUQ Rua Getúlio Dal Pasquale Trecho 2.



Foto 04: Execução de CBUQ Rua Pedro Detoni Trecho 1.



**Foto 05: Reperfilagem Rua Ulisses Viganó.**



**Foto 06: Execução de CBUQ Rua Getúlio Dal Pasquale Trecho 1.**



**Foto 07: Reperfilagem Rua Ulisses Viganó.**



**Foto 08: Execução de CBUQ Rua Ulisses Viganó.**



**Foto 09: Execução de CBUQ Rua Pedro Detoni Trecho 1.**



**Foto 10: Execução de Base Rua Pedro Detoni Trecho 2.**



Foto 11: Extração de Corpo de Prova Rua Getulio Dal Pasquale Trecho 1.



Foto 12: Extração de Corpo de Prova Rua Getulio Dal Pasquale Trecho 1.



**Foto 13: Extração de Corpo de Prova Rua Getulio Dal Pasquale Trecho 2.**



**Foto 14: Extração de Corpo de Prova Rua Getulio Dal Pasquale Trecho 2.**



Foto 15: Extração de Corpo de Prova Rua Ulisses Viganó.




Foto 15: Extração de Corpo de Prova Rua Ulisses Viganó.



Foto 17: Extração de Corpo de Prova Rua Pedro Detoni Trecho 1.



Foto 18: Extração de Corpo de Prova Rua Pedro Detoni Trecho 1.




**Foto 19: Execução de CBUQ Rua Pedro Detoni Trecho 2.**



**Foto 20: Sinalização Rua Pioneiro Avelino A. Chioquetta.**



**Foto 21: Sinalização Travessa Ademar Cantu.**



**Foto 22: Sinalização Rua Maria Daminelli Marini.**



**Foto 23: Sinalização Rua A.**



**Foto 24: Sinalização Rua B.**




**Foto 25: Sinalização Rua C.**



**Foto 26: Sinalização Rua Pedro Detoni Trecho 2.**



**Foto 27: Sinalização Rua Pedro Detoni Trecho 1.**



**Foto 28: Sinalização Rua Ulisses Viganó.**



**Foto 29: Sinalização Rua Getúlio Dal Pasquale Trecho 1.**



**Foto 30: Sinalização Rua Pedro Detoni Trecho 1.**



**Foto 31: Sinalização Rua Getúlio Dal Pasquale Trecho 2.**

Conforme a Cláusula Décima Primeira do referido contrato:

I- A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.

II- Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.

III- A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT.

O laudo de controle tecnológico da massa asfáltica empregada e sua respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART 1720241276350) estão arquivados em formato digital na pasta da obra no diretório "Z:" na Secretaria de Engenharia e Obras.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando o percentual dos serviços executados, totalizando o valor de **R\$ 1.314.897,84**, do valor total licitado, será glosado de forma definitiva o valor de R\$ 212.184.59.

Também em anexo, segue cópia do Boletim de Medição referente a serviços aditados ao contrato, demonstrando o percentual dos serviços executados, totalizando o valor de **R\$129.732,26**.

Pato Branco, 15 de abril de 2024.

ANDERSON  
CACERES FARIAS  
ROSSATTO:0661  
8906946

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CACERES FARIAS  
ROSSATTO:0661890694  
6  
Dados: 2024.04.29  
11:59:02 -03'00'

---

ANDERSON ROSSATTO  
CREA-PR 124.502/D  
ART DE FISCALIZAÇÃO 1720240384990