

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2018	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICO NA ESTRADA MUNICIPAL BELMIRO CALDATTO Esta intervenção foi concluída	Contrato 35/2018	150	27/11/2018	R\$ 2.809.067,94	100,00%
14	2018	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICO NA ESTRADA MUNICIPAL BELMIRO CALDATTO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2019	150	27/11/2018	R\$ 2.809.067,94	100,00%

Nº14/2018
Data Inicial: 27/11/2018

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE
POLIÉDRICO NA ESTRADA MUNICIPAL
BELMIRO CALDATTO**

R\$ 2.809.067,94

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

70568

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
16713	2018	27/11/2018	12433
17031	2018	06/12/2018	12433
5329	2019	17/04/2019	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1123	503317	27/11/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.33*.0**-81	ART (CREA)	20**9*3**9	Orçamento	Sim
CPF	00*.33*.0**-81	ART (CREA)	20**9*3**9	Fiscalização	Sim
CPF	04*.66*.1**-61	ART (CREA)	20**4*2**16	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31295	R\$ 2.859.067,98	30/06/2017	
Contrato	35	2018	76.995.448/0001-54	31296	R\$ 2.809.067,94	19/03/2018	100,00%
Aditivo	3	2019	76.995.448/0001-54	31411	R\$ 401.978,68	10/04/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31301	Medição	1	Jurisdicionado	30/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2018	40,68%
31332	Paralisação	2	Jurisdicionado	17/12/2018			
31356	Medição	3	Jurisdicionado	04/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2018	100,00%
31391	Paralisação	4	Jurisdicionado	29/03/2019			

31412	Medição	5	Jurisdicionado	24/04/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2019	100,00%
31440	Conclusão	6	Jurisdicionado	03/05/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512459774474					