

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
18	2020	CONSTRUÇÃO DE UM JAZIGO COM 36 GAVETAS NO CEMITÉRIO PORTAL DO CÉU Esta intervenção foi concluída	Contrato 107/2020	45	19/08/2020	R\$ 50.696,78	100,00%

Nº18/2020
Data Inicial: 19/08/2020

CONSTRUÇÃO DE UM JAZIGO COM 36 GAVETAS NO CEMITÉRIO PORTAL DO CÉU

R\$ 50.696,78

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

71223

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
11858	2020	18/08/2020	12433
11857	2020	18/08/2020	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2330	503317	18/08/2020
12433	1035	503317	18/08/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	17**2*4**30**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.3*.5**-16	ART (CREA)	17**2*1**20**	Orçamento	Sim
CPF	21*.7*.0**-68	ART (CREA)	17**2*3**51**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31712	R\$ 50.696,78	04/05/2020	
Contrato	107	2020	76.995.448/0001-54	31713	R\$ 50.696,78	11/08/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31746	Paralisação	1	Jurisdicionado	22/09/2020			
31756	Medição	2	Jurisdicionado	02/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 107/2020	100,00%
31784	Conclusão	3	Jurisdicionado	16/11/2020			

Nº18/2020
Data Inicial: 19/08/2020

CONSTRUÇÃO DE UM JAZIGO COM 36 GAVETAS NO CEMITÉRIO PORTAL DO CÉU

Documentos

R\$ 50.696,78



