

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
19	2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO PLANALTO Esta intervenção foi concluída	Contrato 86/2020	180	01/09/2020	R\$ 294.344,48	100,00%
19	2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO PLANALTO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2020	180	01/09/2020	R\$ 294.344,48	100,00%

Nº19/2020
Data Inicial: 01/09/2020

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO PLANALTO

R\$ 294.344,48

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

70346

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13679	2020	24/09/2020	12433
5466	2021	16/04/2021	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	503317	24/09/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	17**2*3**35**	Orçamento	Sim
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	17**2*3**35**	Fiscalização	Sim
CPF	53*.0*.0**-15	ART (CREA)	17**2*3**35**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31731	R\$ 338.315,13	17/07/2019	
Contrato	86	2020	76.995.448/0001-54	31732	R\$ 294.344,48	23/06/2020	100,00%
Aditivo	1	2020	76.995.448/0001-54	31890	R\$ 62.220,10	30/12/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31759	Medição	1	Jurisdicionado	05/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2020	26,83%
31781	Medição	2	Jurisdicionado	19/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2020	62,48%
31814	Medição	3	Jurisdicionado	18/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2020	100,00%
31847	Paralisação	4	Jurisdicionado	28/01/2021			

31891	Medição	5	Jurisdicionado	16/04/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
31916	Conclusão	6	Jurisdicionado	25/05/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900047115171					

Nº19/2020
Data Inicial: 01/09/2020

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO PLANALTO

Documentos

R\$ 294.344,48



