

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2020	REFORMA NA ESCADARIA DO BAIRRO BELA VISTA	Contrato 51/2020	45	07/05/2020	R\$ 29.354,55	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº9/2020
Data Inicial: 07/05/2020

REFORMA NA ESCADARIA DO BAIRRO BELA VISTA

R\$ 29.354,55

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69582

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6741	2020	07/05/2020	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2022	538019	07/05/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	17**2*2**36**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.4*.6**-12	RRT (CAU)	96**9*0	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.3*.5**-16	ART (CREA)	17**2*2**17**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31641	R\$ 29.354,55	09/12/2019	
Contrato	51	2020	76.995.448/0001-54	31642	R\$ 29.354,55	29/04/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31675	Medição	1	Jurisdicionado	26/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2020	100,00%
31696	Conclusão	2	Jurisdicionado	31/07/2020			