

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
17	2019	EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO NO GINÁSIO DOLIVAR LAVARDA Esta intervenção foi concluída	Contrato 190/2019	30	13/12/2019	R\$ 46.380,66	100,00%

Nº17/2019
Data Inicial: 13/12/2019

EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO NO GINÁSIO DOLIVAR LAVARDA

R\$ 46.380,66

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

43001

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
19338	2019	13/12/2019	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2224	503317	13/12/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**2*2**34	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	17**2*0**08**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.6*.7**-65	ART (CREA)	17**2*0**15**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31564	R\$ 65.334,16	30/04/2019	
Contrato	190	2019	76.995.448/0001-54	31565	R\$ 46.380,66	11/09/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31581	Paralisação	1	Jurisdicionado	30/01/2020			
31595	Medição	2	Jurisdicionado	14/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 190/2019	100,00%
31618	Conclusão	3	Jurisdicionado	23/03/2020			