

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2013	Calçadas do Conjunto Habitacional Nossa Terra II Esta intervenção foi concluída	Contrato 2560/2013	60	02/12/2013	R\$ 83.737,22	100,00%

Nº10/2013
Data Inicial: 02/12/2013

Calçadas do Conjunto Habitacional Nossa Terra II

R\$ 83.737,22

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69564; 69703; 69921; 74161; 74162; 78001

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
16589	2013	11/12/2013	12433
11516	2014	27/09/2014	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	9	11/12/2013
12433	1002	411114	27/09/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**2*3**33	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**0*8**98	Fiscalização	Sim
CPF	53*.0*.0**-15	ART (CREA)	20**3*4**00	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30151	R\$ 88.140,86	02/12/2013	
Contrato	2560	2013	76.995.448/0001-54	30152	R\$ 83.737,22	03/12/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30180	Medição	1	Jurisdicionado	25/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2560/2013	49,21%
30202	Paralisação	2	Jurisdicionado	26/05/2014			
30240	Medição	3	Jurisdicionado	16/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2560/2013	100,00%
30261	Conclusão	4	Jurisdicionado	11/08/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512220825978					