

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2013	Pavimentação sobre pedras poliédricas, com área de 28.788,35m ² Esta intervenção foi concluída	Contrato 2497/2013	90	18/07/2013	R\$ 1.000.649,00	100,00%

Nº4/2013
Data Inicial: 18/07/2013

**Pavimentação sobre pedras poliédricas, com
área de 28.788,35m²**

R\$ 1.000.649,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69603; 69903; 69945; 69954

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8725	2013	23/07/2013	12433
8726	2013	23/07/2013	12433
9173	2013	25/07/2013	12433
9326	2014	01/08/2014	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	9	19/07/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**4*8**48	Projeto Complementar	Sim
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**4*8**63	Orçamento	Sim
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**3*3**49	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	20**3*2**18	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30088	R\$ 1.016.050,06	17/07/2013	
Contrato	2497	2013	76.995.448/0001-54	30095	R\$ 1.000.649,00	18/07/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30121	Medição	1	Jurisdicionado	20/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2497/2013	45,48%
30158	Paralisação	2	Jurisdicionado	10/12/2013			
30173	Medição	3	Jurisdicionado	10/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2497/2013	100,00%

30173	Medição	4	Jurisdicionado	10/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2497/2013	90,00%
30238	Medição	5	Jurisdicionado	07/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2497/2013	100,00%
30241	Conclusão	6	Jurisdicionado	21/08/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512226140474					