

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
17	2014	PAVIMENTAÇÃO 1 MILHÃO FEDERAL- ÁREA: 28.935,80 Esta intervenção foi concluída	Contrato 131/2014	90	01/08/2014	R\$ 1.135.556,81	100,00%

Nº17/2014
Data Inicial: 01/08/2014

**PAVIMENTAÇÃO 1 MILHÃO FEDERAL- ÁREA:
28.935,80**

R\$ 1.135.556,81

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69600; 69601; 69649; 69834; 70012; 70081; 77961

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9494	2014	01/08/2014	12433
9493	2014	01/08/2014	12433
6906	2015	01/07/2015	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1077	411114	01/08/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9*-21	ART (CREA)	20**0*6**10	Orçamento	Sim
CPF	04*.6*.1*-61	ART (CREA)	20**5*9**32	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.4*.0*-60	ART (CREA)	20**5*4**71	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30248	R\$ 1.147.275,93	27/02/2014	
Contrato	131	2014	76.995.448/0001-54	30249	R\$ 1.135.556,81	01/08/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30345	Paralisação	1	Jurisdicionado	19/12/2014			
30378	Medição	2	Jurisdicionado	29/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 131/2014	3,58%
30384	Medição	3	Jurisdicionado	09/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 131/2014	25,53%
30466	Medição	4	Jurisdicionado	15/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 131/2014	36,96%

30542	Paralisação	5	Jurisdicionado	05/10/2015			
30563	Medição	6	Jurisdicionado	05/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 131/2014	63,75%
30582	Medição	7	Jurisdicionado	01/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 131/2014	100,00%
30612	Conclusão	8	Jurisdicionado	11/01/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512279302478					