

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - 52.954,36M² Esta intervenção foi concluída	Contrato 147/2016	120	21/06/2017	R\$ 2.475.697,02	100,00%

Nº4/2017
Data Inicial: 21/06/2017

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS
URBANAS - 52.954,36M²**

R\$ 2.475.697,02

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69394; 69461; 69495; 69526; 69553; 69584; 69587; 69595; 69687; 69703; 69712; 69720; 69823; 69880; 69883; 69895; 69912; 69913; 69926; 69944; 70056; 77954; 78178

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7643	2017	21/06/2017	12433
8521	2017	04/07/2017	12433
10536	2017	15/08/2017	12433
10537	2017	15/08/2017	12433
16476	2017	13/12/2017	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	464115	21/06/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**0*2**29	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**2*2**89	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**2*2**79	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30972	R\$ 2.493.783,40	07/11/2016	
Contrato	147	2016	76.995.448/0001-54	30973	R\$ 2.475.697,02	16/12/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30980	Medição	1	Jurisdicionado	04/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2016	2,68%
31012	Medição	2	Jurisdicionado	24/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2016	56,19%

31033	Medição	3	Jurisdicionado	20/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2016	84,15%
31051	Paralisação	4	Jurisdicionado	26/10/2017			
31078	Medição	5	Jurisdicionado	08/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2016	100,00%
31110	Conclusão	6	Jurisdicionado	22/01/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512393243473					