

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2014	REFORMA DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL ELIZA PADOAN Esta intervenção foi concluída	Contrato 57/2014	90	14/05/2014	R\$ 92.275,47	100,00%

Nº7/2014
Data Inicial: 14/05/2014

REFORMA DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL ELIZA PADOAN

R\$ 92.275,47

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

42995; 43072

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6029	2014	14/05/2014	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1041	411114	14/05/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	20**1*8**37	Orçamento	Sim
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	20**1*8**30	Fiscalização	Sim
CPF	53*.0*.0**-15	ART (CREA)	20**1*7**76	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30198	R\$ 98.550,72	03/02/2014	
Contrato	57	2014	76.995.448/0001-54	30200	R\$ 92.275,47	14/05/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30206	Medição	1	Jurisdicionado	15/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	43,94%
30262	Medição	2	Jurisdicionado	21/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	78,12%
30306	Medição	3	Jurisdicionado	12/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	100,00%
30349	Conclusão	4	Jurisdicionado	11/12/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512248077078					
511148078576					