

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
21	2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO Esta intervenção foi concluída	Contrato 85/2020	180	19/10/2020	R\$ 220.353,10	100,00%
21	2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 6/2021	180	19/10/2020	R\$ 220.353,10	100,00%

Nº21/2020
Data Inicial: 19/10/2020

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO

R\$ 220.353,10

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

110384

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
14544	2020	08/10/2020	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	503317	08/10/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	17**1*5**07**	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	17**2*4**50**	Fiscalização	Sim
CPF	21*.7*.0**-68	ART (CREA)	17**2*3**33**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31754	R\$ 270.705,60	13/11/2019	
Contrato	85	2020	76.995.448/0001-54	31755	R\$ 220.353,10	23/06/2020	100,00%
Aditivo	6	2021	76.995.448/0001-54	31912	R\$ 7.114,51	15/04/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31788	Paralisação	1	Jurisdicionado	25/11/2020			
31803	Medição	2	Jurisdicionado	11/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	37,35%
31848	Paralisação	3	Jurisdicionado	28/01/2021			
31858	Medição	4	Jurisdicionado	12/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	67,00%
31883	Paralisação	5	Jurisdicionado	19/03/2021			

31887	Medição	6	Jurisdicionado	09/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	100,00%
31913	Medição	7	Jurisdicionado	19/05/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 6/2021	100,00%
31932	Conclusão	8	Jurisdicionado	10/06/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900047662172					

Nº21/2020
Data Inicial: 19/10/2020

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO

Documentos

R\$ 220.353,10



