



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		0	0	CERCAMENTO UBS FRARON	00/01/00
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	MARCIO GALLINA	0	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		23/12/2023 a 26/02/2024
					Nº MEDIÇÃO
					2

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CERCAMENTO UBS FRARON										
TOTAL:					46.525,67	51,71	48,29	100,00	24.056,41	22.469,26
1.	CERCAMENTO UBS FRARON			46.525,67	51,71	48,29	100,00	24.056,41	22.469,26	46.525,67
1.1.	ESCAVAÇÃO PARA BALDRAMES, ESTACAS			10.733,83	100,00	-	100,00	10.733,83	-	10.733,83
1.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017			331,91	100,00	-	100,00	331,91	-	331,91
1.1.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			4.734,72	100,00	-	100,00	4.734,72	-	4.734,72
1.1.3.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020			5.667,20	100,00	-	100,00	5.667,20	-	5.667,20
1.2.	CONCRETAGEM BALDRAMES E ESTACAS			7.351,07	25,73	74,27	100,00	1.891,23	5.459,84	7.351,07
1.2.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017			300,54	100,00	-	100,00	300,54	-	300,54
1.2.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			3.181,37	50,00	50,00	100,00	1.590,69	1.590,68	3.181,37
1.2.3.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017			3.104,16	-	100,00	100,00	-	3.104,16	3.104,16
1.2.4.	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM			765,00	-	100,00	100,00	-	765,00	765,00
1.3.	PINTURA			2.102,63	-	100,00	100,00	-	2.102,63	2.102,63
1.3.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014			2.102,63	-	100,00	100,00	-	2.102,63	2.102,63
1.4.	GRADES E PORTÕES			25.837,04	44,24	55,76	100,00	11.431,35	14.405,69	25.837,04
1.4.1.	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS			2.974,34	-	100,00	100,00	-	2.974,34	2.974,34
1.4.2.	GRADIL DE ARAME DE AÇO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, ELETROSSOLDADO E REVESTIDO EM POLIÉSTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA OU COM PVC DE ALTA ADERÊNCIA, PAINEL H:2,43M, MALHA 5X20CM, ESPESSURA 5MM.			22.862,70	50,00	50,00	100,00	11.431,35	11.431,35	22.862,70
1.5.	LIMPEZA FINAL DE OBRA			501,10	-	100,00	100,00	-	501,10	501,10
1.5.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA			501,10	-	100,00	100,00	-	501,10	501,10

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO - PR
Local

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDUARDO BELLEI


Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador Município de Pato Branco		Nº Operação 0	Nº Siconv 0	Apelido do Empreendimento Cercamento UBS Fraron	Início de Obra 00/01/00
Nº CTEF 0	Empresa Executora Marcio Gallina	CNPJ 0	Regime de Execução Empreitada por Preço Global		Nº Medição 2

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Cercamento UBS Fraron						51,71	48,29	100,00	24.056,41	22.469,26	46.525,67

segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024

Data

Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 164.074/D
ART/RR: 1720233449730

REFORMA DA UBS FRARON
EMENDA IMPOSITIVA Nº76
EMPENHO: 017030/2023
CONTRATO 161/2023/GP

Relatório de Medição nº 2

DATA: 26/02/2024

Empresa: MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA –

CNPJ 16.700.335/0001-52

Responsável Técnico: RODRIGO PIRES FRANCO CAU nº A91039 -2

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 2ª medição, constatando a execução das quantidades dos itens da planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



Foto 1: Cercamento frente da unidade.



Foto 2: Cercamento e portão de acesso ao estacionamento.



Foto 3: Cercamento fundos da unidade.



Foto 4: Portão de abrir. Acesso de veículos.

Conforme a Cláusula décima primeira do referido contrato:


IX - A Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados, devendo reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os materiais e/ou serviços prestados que se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade no serviço realizado, em um prazo a ser convencionado entre as partes, observando o limite máximo de 30 (trinta) dias.

XV - Será de responsabilidade da Contratada o controle tecnológico de todos os materiais utilizados nos diversos serviços. Os custos destes serviços deverão ser diluídos nos preços unitários de cada serviço constante na planilha de preços que deverá ser elaborado por firma idônea especializada, indicada pela contratada e aprovada pelo gestor e fiscal do contrato bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços (fiscalização).

XVIII - A contratada é responsável pela limpeza da obra e manutenção dos serviços até a entrega da mesma.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 22.469,26.

Pato Branco, 26 de Fevereiro de 2024.



Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D

EDUARDO BELLEI
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D