

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2020	REFORMA BWC GARAGEM MUNICIPAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 24/2020	45	08/04/2020	R\$ 25.810,00	100,00%

Nº5/2020
Data Inicial: 08/04/2020

REFORMA BWC GARAGEM MUNICIPAL

R\$ 25.810,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

43115

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3641	2020	01/04/2020	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2021	503317	01/04/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	17**2*2**04**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.5*.5**-50	ART (CREA)	17**2*2**76**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.3*.5**-16	ART (CREA)	17**2*2**90**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31621	R\$ 25.810,00	20/01/2020	
Contrato	24	2020	76.995.448/0001-54	31622	R\$ 25.810,00	03/03/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31653	Medição	1	Jurisdicionado	25/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2020	100,00%
31677	Conclusão	2	Jurisdicionado	25/06/2020			