Prefeitura Municipal
de Pato Branco

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 03/07/2025 - 04:27:27

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2025	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS COM ÁREA DE 6.526,00M² **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 157/2024	180	12/03/2025	R$ 1.168.079,52	80,06%

Nº2/2025
Data Inicial: 12/03/2025

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS COM ÁREA DE 6.526,00M²

R$ 1.168.079,52

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
69696; 69697; 69924; 78001

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2826	2025	12/03/2025	12433
2827	2025	12/03/2025	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2032	580522	12/03/2025
12433	1001	580522	12/03/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*6*.2**-37	ART (CREA)	17**2*1**48**	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.*8*.0**-46	ART (CREA)	17**2*3**98**	Orçamento	Sim
CPF	07*.*5*.8**-21	ART (CREA)	17**2*0**35**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				33280	R$ 1.177.499,52	07/06/2024	
Contrato	157	2024	76.995.448/0001-54	33281	R$ 1.168.079,52	06/12/2024	80,06%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
33288	Medição	1	Jurisdicionado	28/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2024	0,10%
33297	Medição	2	Jurisdicionado	12/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2024	80,06%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900223779072					

Nº2/2025
Data Inicial: 12/03/2025

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS COM ÁREA DE 6.526,00M²

Documentos

R$ 1.168.079,52

Medição 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PREFEITURA DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	1	DATA	24/04/2025 - qui

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021 — Mês: Abr

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	CÓDIGO SAM MUNIC.:	231
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	SAM	84
		Lote	1
FIRMA EMPREITERA:	HIPERPAVI ASFALTOS LTDA.	CNPJ:	13.480.684/0001-18

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	157/2024	Nº	
DATA:	16/12/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **ORÇAMENTO**

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1	1	550	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		-				-		-	-
	COMPOSIÇÃO 00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,29%	0,29%	3.374,72	3.374,72	3.374,72	-
2	2	554	**TERRAPLENAGEM**		-				-	-	-	-
	520100B	DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	277,68	100,00%	0,40%	0,40%	16,67	4.628,92	4.628,92	-
3	3	589	**DRENAGEM**		-				-	-	-	-
	600310C	DER	Limpeza de bueiro	un	7,00	100,00%	0,12%	0,12%	196,42	1.374,94	1.374,94	-
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	420,02	100,00%	1,51%	1,51%	42,10	17.682,84	17.682,84	-
	610400A	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	141,00	100,00%	1,23%	1,23%	101,89	14.366,49	14.366,49	-
	610600D	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	309,00	100,00%	4,98%	4,98%	188,27	58.175,43	58.175,43	-
	BLSM150	DER	B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m	un	23,00	100,00%	3,81%	3,81%	1.932,95	44.457,85	44.457,85	-
	603100	DER	GRADE DE FERRO P/ BOCA DE LOBO	un	7,00	100,00%	0,25%	0,25%	425,34	2.977,38	2.977,38	-
	90091	SINAPI	ESCAVAÇAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m3	733,35	100,00%	0,49%	0,49%	7,88	5.778,80	5.778,80	-
	99257	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.227,58	1.227,58	1.227,58	-
	01A	COMP SINAPI	POÇO DE ABSORÇÃO EM TUBO DE CONCRETO PERFURADO CONFORME PROJETO, INCLUSIVE ESCORAMENTO DE VALA E REATERRO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	un	1,00	100,00%	0,60%	0,60%	6.959,73	6.959,73	6.959,73	-
4	4	556	**BASE / SUB-BASE**		-				-	-	-	-
	511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	1.177,80	100,00%	0,53%	0,53%	5,22	6.148,12	6.148,12	-
	531000A	DER	Brita Graduada	m3	176,68	100,00%	4,02%	4,02%	265,61	46.927,98	46.927,98	-
	532000	DER	Macadame Hidráulico	m3	235,56	100,00%	4,96%	4,96%	246,11	57.973,67	57.973,67	-
5	5	551	**REVESTIMENTO**		-				-	-	-	-
	PAV-089	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	6.526,00	100,00%	0,44%	0,44%	0,78	5.090,28	5.090,28	-
	560400A	DER	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	1.177,80	100,00%	0,06%	0,06%	0,62	730,24	730,24	-
	589100A	DER	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	1,41	77,30%	0,87%	0,67%	7.209,70	7.858,57	10.165,68	2.307,11
	561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	13.052,00	100,00%	0,47%	0,47%	0,42	5.481,84	5.481,84	-
	589420B	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	6,53	100,00%	2,66%	2,66%	4.755,33	31.052,30	31.052,30	-
	570200	DER	CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	334,26	100,00%	8,09%	8,09%	282,55	94.445,17	94.445,17	-
	589000F	DER	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	13,11	100,00%	6,55%	6,55%	5.836,05	76.510,61	76.510,61	-
	570000D	DER	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	732,49	99,16%	18,24%	18,09%	290,93	211.314,10	213.103,32	1.789,22
	589000K	DER	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	38,01	95,82%	18,99%	18,20%	5.836,05	212.548,93	221.828,26	9.279,33
6	6	557	**MEIO-FIO E SARJETA**		-				-	-	-	-
	PAV-071	PM Curitiba	Arrancamento de Meio-Fio	m	501,30		1,15%		26,87	-	13.469,94	13.469,94
	810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	501,30		2,73%		63,66	-	31.912,76	31.912,76
7	7	558	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**		-				-	-	-	-
	810250F	DER	Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m)	m	1.092,00		1,63%		17,43	-	19.033,56	19.033,56
	100576B	SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	913,04		0,25%		3,26	-	2.976,50	2.976,50
	531000B	DER	Brita Graduada - Passeio	m3	45,63		1,04%		265,61	-	12.119,80	12.119,80
	534906A	DER	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	m2	538,56		4,62%		100,14	-	53.931,39	53.931,39
	534906B	DER	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia	m2	265,28		2,48%		109,40	-	29.021,63	29.021,63
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	728,96		0,85%		13,60	-	9.913,86	9.913,86
	834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	109,20		1,23%		132,06	-	14.420,95	14.420,95
	605000L	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 07 - 3,06 m2	un	8,00		0,18%		268,10	-	2.144,80	2.144,80
8	8	552	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	402,04		1,31%		38,16	-	15.341,85	15.341,85
	820000A	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	4,13		0,25%		713,90	-	2.948,41	2.948,41
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	19,00		0,82%		506,62	-	9.625,78	9.625,78
9	11	553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	8,00	100,00%	0,12%	0,12%	180,78	1.446,24	1.446,24	-
	09.02.01	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	8,00	100,00%	0,13%	0,13%	186,40	1.491,20	1.491,20	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	10,00	100,00%	0,11%	0,11%	131,97	1.319,70	1.319,70	-
	09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	10,00	100,00%	0,19%	0,19%	221,41	2.214,10	2.214,10	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	10,00	100,00%	0,15%	0,15%	169,70	1.697,00	1.697,00	-
	09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	10,00	100,00%	0,05%	0,05%	60,65	606,50	606,50	-
	09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	10,00	100,00%	0,11%	0,11%	123,31	1.233,10	1.233,10	-
	09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,65%	0,65%	7.622,95	7.622,95	7.622,95	-
	09.03.02	DAER/RS	Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada	un	8,00	12,50%	0,27%	0,03%	390,67	390,67	3.125,36	2.734,69
					-				-	-	-	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	11,13%	% EXECUTADO :		80,06%	SOMAS	935.107,95	1.168.079,53	232.971,58

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$1.168.079,52	
Medição Acumulada:		935.107,95
Total Anterior:		-
Valor e % executado desta Medição :	R$935.107,95	80,06 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

SAMUEL PIASSA DAL ROSS:05406523937 — Assinado de forma digital por SAMUEL PIASSA DAL ROSS:05406523937 Dados: 2025.05.12 16:58:45 -03'00'

Documento assinado digitalmente — gov.br — ANDERSON CACERES FARIAS ROSSATTO — Data: 12/05/2025 16:21:14-0300 — Verifique em https://validar.iti.gov.br

GERI NATALINO DUTRA:64847136934 — Assinado de forma digital por GERI NATALINO DUTRA:64847136934 Dados: 2025.05.13 16:06:24 -03'00'

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA. SAMUEL PIASSA DAL ROSS CREA PR-/D	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO ANDERSON ROSSATTO ENGº CIVIL - CREA PR-124.502/D	PREFEITO MUNICIPAL DE PATO BRANCO GERI NATALINO DUTRA

Medição 01

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medição:	84 / 1 / 1
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	HIPERPAVI ASFALTOS LTDA - EPP
Contrato Nº:	157/2024
Data da Vistoria:	29/04/2025

Objeto:

Recapeamento asfáltico de vias urbanas em CBUQ, com 6.526,00m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **16/12/2024** até **24/04/2025**.

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 | Placa de Obra

1 | QR Code

5 | Localização Fotos Rua Bolislau Fidalski

6 | Localização Fotos Rua Carlos Tumeleiro

Medição 01

7 | Localização Fotos Rua Frei Galvão

8 | Localização Fotos Rua Pio XII

2 | Pintura de Ligação Rua Bolislau Fidalski

3 | Reperfilagem Rua Bolislau Fidalski

4 | Pavimentação Rua Bolislau Fidalski

5 | Drenagem Rua Carlos Tumeleiro

6 | Sub-base Rua Carlos Tumeleiro

7 | Base Rua Carlos Tumeleiro

Medição 01

8 | Pintura de Ligação Rua Carlos Tumeleiro

9 | Reperfilagem Rua Carlos Tumeleiro

11 | Pavimentação Rua Carlos Tumeleiro

12 | Pavimentação Rua Carlos Tumeleiro

13 | Pintura de Ligação Rua Frei Galvão

14 | Reperfilagem Rua Frei Galvão

16 | Pavimentação Rua Frei Galvão

17 | Pavimentação Rua Frei Galvão

Medição 01

19 | Pavimentação Rua Frei Galvão

21 | Base Rua Pio XII

22 | Pintura de Ligação Rua Pio XII

24 | Reperfilagem Rua Pio XII

25 | Pavimentação Rua Pio XII

27 | Pavimentação Rua Pio XII

Versão digital: https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/16746/lote/20784/medicao/14550/relatorio-fotografico/4252

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Pato Branco, 15 de maio de 2025.

Anderson Rossatto
Engenheiro Civil
Registro no Órgão de Classe: CREA-PR 124.502/D

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON CACERES FARIAS ROSSATTO
Data: 15/05/2025 08:31:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br